



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013

**ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di
riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario
di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica**

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MURTAS E CARRARAS

Allegati grafici

Cronoprogramma

Allegato:

A6

scala:

Redato dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti

P.I. Alessandro Angius

Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

*Sig. Marcello Corrias
Sig. Giacinto Murgia*

Coordinamento Elaborazioni Grafiche

Geom. Fabienna Usai

Il Direttore di servizio

Dott. Franco Ollargiu

Il Direttore Generale ff
Dott. Ing. Franco Ollargiu

Luglio 2014

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Carraras)						
Revisione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	1	1	01/07/2013	01/07/2013
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	1	1	02/07/2013	02/07/2013
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2	E	1	1	03/07/2013	03/07/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	2	2	04/07/2013	05/07/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	1	1	08/07/2013	08/07/2013
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	E	1	1	09/07/2013	09/07/2013
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)						
Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria	2	E	2	2	01/08/2013	02/08/2013
OPERE ELETTRICHE ED Elettromeccaniche (Carraras)						
Posa in opera del Gruppo Motore Pompa	2	E	3	3	05/08/2013	07/08/2013
Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale	2	E	2	2	08/08/2013	09/08/2013
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Carraras)						
Smobilizzo del cantiere	2	E	5	5	19/08/2013	23/08/2013
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Murtas)						
Verifica della recinzione e degli accessi al cantiere / Murtas	1	E	1	1	26/08/2013	26/08/2013
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	27/08/2013	27/08/2013
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	28/08/2013	28/08/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	29/08/2013	30/08/2013
Connessione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	02/09/2013	03/09/2013
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	04/09/2013	04/09/2013
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)						
Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria	1	E	3	3	25/09/2013	27/09/2013
OPERE ELETTRICHE ED Elettromeccaniche (Carraras)						
Posa in opera del Gruppo Motore Pompa	1	E	2	2	07/10/2013	08/10/2013
Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale	1	E	3	3	09/10/2013	11/10/2013
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Murtas)						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	6	23/10/2013	28/10/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Sollevamento Murtas
- 2) = Sollevamento Carraras
- 3) = Ufficio Appaltatore o Fornitore Murtas
- 4) = Ufficio Appaltatore o Fornitore Carraras

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Carraras)	7 g										
Revisione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z2								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			Z2							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g				Z2						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g					Z2					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g									Z2	
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g										
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)	2 g										
Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria	2 g										
OPERE ELETTRICHE ED Elettromeccaniche (Carraras)	5 g										
Posa in opera del Gruppo Motore Pompa	3 g										
Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collau	2 g										
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Carraras)	5 g										
Smobilizzo del cantiere	5 g										
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Murtas)	8 g										
Verifica della recinzione e degli accessi al cantiere / Murtas	1 g										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g										
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g										
Connessione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g										
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g										
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)	3 g										
Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria	3 g										
OPERE ELETTRICHE ED Elettromeccaniche (Carraras)	5 g										
Posa in opera del Gruppo Motore Pompa	2 g										
Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collau	3 g										
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Murtas)	4 g										
Smobilizzo del cantiere	4 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = Sollevamento Murtas											
Z2 = Sollevamento Carraras											
Z3 = Ufficio Appaltatore o Fornitore Murtas											
Z4 = Ufficio Appaltatore o Fornitore Carraras											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]