

Ente acque della Sardegna

Servizio Prevenzione e Sicurezza

Via Mameli 88 - 09123 Cagliari

OGGETTO: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23.10.2015 e succ.vi atti aggiuntivi d.4 (L132) - Interventi di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli

Servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione

OPERATORE ECONOMICO: RTP Studio Associato Protea Ingegneria - Ing. Emilio Balletto - Ing. Pietro Paolo Mossone - Ing. Silvia Sulis - Dott.ssa Anna Luisa Sanna

CONTRATTO: stipulato in data 11.11.2019, rep. n. 27145 Racc. n. 11482; Atto aggiuntivo n.1 del 27/06/2023,

CIG: 779445079D – **CUP:** I74H15000990002 — **RUP:** Ing. Gianfranco Fadda

IMPORTO CONTRATTUALE: € 82.650,79+ IVA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTO A SALDO

(Art.16 Disciplinare Tecnico Amministrativo allegato al contratto)

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO: il progetto del servizio in oggetto è stato predisposto dal funzionario del servizio SPS Ing. Gianfranco Fadda RUP ed era così costituito:

Servizio di collaborazione tecnica	€ 82.650,79
Iva	€ 18.183,17
Importo complessivo del servizio	€ 100.833,96

SOMME IMPEGNATE: come da Determinazioni del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza:

- € 100.833,96	sul Capitolo SC20.2312/2019 CdR:00.00.01.23 (L132-D41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS) – DDSPS n.874 del 19.06.2017– impegno contratto (imponibile + IVA)
- € 7.751,84	sul capitolo SC20.2312/2023 CdR:00.00.01.23 (L132-D41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS) –DDSPS n. 566 del 11.05.2023– impegno per progettazione perizia di variante e DL dei relativi lavori (imponibile)
- € 1.705,40	sul capitolo SC25.1438/2023 CdR:00.00.01.23 (Iva su lavori Mutui (Ras)) –DDSPS n. 566 del 11.05.2023 – impegno perizia (IVA)
- € 2.468,71	sul capitolo SC20.2312/2023 CdR:00.00.01.23 (L132-D41 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DIGHE ENAS) –DDSPS n. 1374 del 17.10.2023– impegno relativo alle elaborazioni svolte ai fini del calcolo dei rincari ex art.26 DLgs 50/2022 (imponibile)
- € 543,12	sul capitolo SC25.1438/2023 CdR:00.00.01.23 (Iva su lavori Mutui (Ras)) – DDSPS n. 1374 del 17.10.2023– impegno rincari ex art.26 DLgs 50/2022 (IVA)

ESECUTORE DEL CONTRATTO: il servizio è stato affidato al RTP Studio Associato Protea Ingegneria - Ing. Emilio Balletto - Ing. Pietro Paolo Mossone - Ing. Silvia Sulis - Dott.ssa Anna Luisa Sanna;

CAUZIONE DEFINITIVA: non è prevista l'acquisizione della cauzione definitiva;

CONTRATTO PRINCIPALE: rep. n. 27145 Racc. n. 11482 del 11.11.2019;

ATTI AGGIUNTIVI: Atto aggiuntivo n.1 del 27/06/2023;

IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO: € 82.650,79 (oltre IVA);

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il servizio è stato attivato con Verbale di avvio redatto in data 23.01.2020;

Ente acque della Sardegna

Servizio Prevenzione e Sicurezza

Via Mameli 88 - 09123 Cagliari

TEMPO PRESCRITTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 36 mesi per cui la data di ultimazione è stata fissata inizialmente al 22 Gennaio 2023;

SOSPENSIONI E RIPRESE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: durante il tempo utile, a causa dell'emergenza legata al COVID-19, si è verificata una sospensione dell'esecuzione del servizio dal 09.03.2020 al 03.06.2020 per cui la nuova data di scadenza del contratto è stata spostata al giorno 19 aprile 2023;

PROROGHE: con DDSPS n. 405 del 29.03.2023 il servizio è stato prorogato di 12 mesi;

SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: il servizio doveva essere ultimato il entro il giorno 22 Gennaio 2023, con la sospensione e la proroga la scadenza è stata spostata al giorno 19.04.2024;

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO: il servizio è stato ultimato il giorno 26 ottobre 2023 con la Determinazione SPS n. 1431 del 26.10.2023 di approvazione del Certificato di esecuzione dei lavori;

PENALI E RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: non sono state previste penali;

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio;

ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO: le prestazioni si sono svolte in conformità al contratto stipulato in data 11.11.2019, rep. n. 27145 Racc. n. 11482 e successivi atti aggiuntivi;

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva, a seguito di contratto principale, perizia (progettazione e DL esecuzione relativi lavori e elaborazioni rincari ex art. 26 DLgs 50/2022, la somma complessiva autorizzata per il servizio in oggetto è di €92.871,34 oltre IVA;

CERTIFICATI DI ACCONTO: sono stati emessi 4 certificati di acconto per una somma totale di €75.483,46 (oltre IVA);

IMPORTO FINALE DELLE PRESTAZIONI: l'importo finale delle prestazioni ammonta a complessivi €92.871,34 (inclusi oneri previdenziali ed oltre IVA) ed è così sintetizzato:

Servizio di Progettazione e CSP	€	40.306,13
Servizio di Direzione Lavori e CSE	€	42.344,66
Perizia (progettazione +DL Esecuzione)	€	7.751,84
Elaborazioni Rincari ex DLgs 50/2022	€	2.468,71
Da cui si deducono gli acconti per 4 certificati già emessi:	€	75.483,46
Resta il credito netto dell'operatore economico	€	17.387,88

Di cui

Direzione Lavori per i lavori di perizia	€	4.067,35
Elaborazioni Rincari ex DLgs 50/2022	€	2.468,71
SAL N.2 e ultimo (Direzione Lavori+CSE) + Trattenute acconti precedenti	€	10.851,82

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO: l'importo finale delle prestazioni è pari a €92.871,34 e pertanto risulta uguale all'importo di spesa autorizzato;

RISERVE: l'operatore economico incaricato non ha avanzato nessuna riserva;

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: l'attestazione di regolarità contributiva è stata verificata;

TEMPO STABILITO PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ai sensi dall'art. 102 c.2 del D.lgs 50/2016, entro tre mesi dalla conclusione delle prestazioni deve essere emesso il Certificato di regolare esecuzione;

Ente acque della Sardegna

Servizio Prevenzione e Sicurezza

Via Mameli 88 - 09123 Cagliari

CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA DITTA: per il contratto di che trattasi l'operatore economico non ha richiesto la cessione dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento dei corrispettivi spettantegli;

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: l'esecuzione del contratto è stata curata dall'Ing. Giorgio Ortu;

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore per l'esecuzione del contratto, considerato:

- che il servizio è stata ultimato;
- che i prezzi applicati sono pari a quelli autorizzati;
- che l'importo finale delle prestazioni è uguale alle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- che l'incaricato ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- che l'attestazione di regolarità contributiva risulta regolare;
- che l'incaricato non ha formalizzato riserve;


CERTIFICA

che l'incarico sopra descritto in adempimento al contratto stipulato in data 11.11.2019, rep. n. 27145 Racc. n.11482 e successivi atti aggiuntivi è stato regolarmente eseguito e pertanto liquida il credito rimanente di **€ 17.387,88** oltre IVA, dei quali si propone il pagamento al RTP Studio Associato Protea Ingegneria - Ing. Emilio Balletto - Ing. Pietro Paolo Mossone - Ing. Silvia Sulis - Dott.ssa Anna Luisa Sanna a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 21.11.2023

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

(Ing. Giorgio Ortu)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Gianfranco Fadda)



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E SICUREZZA

Ing. Antonio Cucca

