



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013

ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di
riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario
di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI URGENTI DI
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)**

Allegati grafici

Cronoprogramma

Allegato:

A6

scala:

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettista

Dott. Ing Marco Cordeddu

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

Geom. Fabienna Usai

Coordinatore della Sicurezza

Dott. Ing Marco Cordeddu

Il Direttore di Servizio

Dott. Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Franco Ollargiu

Marzo 2015

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Diga Medau ZiriMilis)						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/07/2012	02/07/2012
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	03/07/2012	03/07/2012
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/07/2012	04/07/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	05/07/2012	06/07/2012
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	09/07/2012	09/07/2012
OPERE EDILI (Carru_Segau)						
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	1	1	10/07/2012	10/07/2012
OPERE EDILI (Medau Ziri Milis)						
Formazione di massetto per esterni	1	E	1	1	11/07/2012	11/07/2012
Posa di condotta elettrica	1	E	1	1	12/07/2012	12/07/2012
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	13/07/2012	13/07/2012
FASE FORNITURA TVCC, ARMATURE STRADALI E COSTRUZIONE QUADRI ELETTRICI						
OPERE ELETTRICHE Alimentazione e posa TVCC e Illuminazione Diga Medau ZiriMilis						
Rimozione di impianti	1	E	5	5	30/07/2012	03/08/2012
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	7	9	06/08/2012	14/08/2012
Posa in opera dei quadri elettrici	1	E	2	2	16/08/2012	17/08/2012
Posa di TVCC e Armature Stradali	1	E	6	8	20/08/2012	27/08/2012
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (DIGA Medau Ziri Milis)						
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	28/08/2012	30/08/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



