



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



DIREZIONE GENERALE
Servizio Scegliere un elemento.

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR) finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture. Convenzione RAS Ass.to LL.PP. — ENAS in data 23 ottobre 2015 “L134 q1.a5: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A FlumendosaCampidano- Cixerri. Sistema 2C Tirso: Riqualificazione canale adduttore – tratto terminale” Concessione proroga termine di ultimazione lavori (Art. 107 c. 5 D.lgs. 50/2016)
CUP I54H15002400002
CIG 941689291B.
Rup Ing Massimiliano Deledda

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;



Enas

Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1478 del 17/11/2022, dichiarata efficace con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1826 del 19/12/2022, l'Ente ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., Via Legnone n. 4 CAP 20158 Milano (MI) P. IVA 10836260967;
- con contratto rep. n. 145469 del 01/03/2023, l'Ente ha affidato i lavori di denominati "L134 q1.a5: Riquilificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A FlumendosaCampidano- Cixerri. Sistema 2C Tirso: Riquilificazione canale adduttore – tratto terminale", all'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l.;;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 11512 del 22/11/2022 è stato assunto l'impegno di spesa in favore dell'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., Via Legnone n. 4 CAP 20158 Milano (MI) P. IVA 10836260967 per l'importo di €. 859.476,21 (più IVA 22% pari a €. 189.084,77, per complessivi €. 1.048.560,98);
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 16/01/2023 come da verbale in pari data;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, per cui la data di ultimazione è stata fissata al 16/05/2023;
- richiamato il 1° verbale di sospensione dei lavori in data 16.03.2023;
- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per giorni 235 duecentotrentacinque);
- richiamato il 1° verbale di ripresa lavori del 06/11/2023, che ordina la ripresa delle lavorazioni in modo da darli ultimati entro il giorno 06.01.2024;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 20 dell'11.01.2024 viene concessa all'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimati i lavori in oggetto, per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al 05/04/2024;
- richiamato il 2° verbale di sospensione dei lavori in data 03.04.2024;

Vista la domanda di 2^ proroga avanzata dall'impresa, assunta in data 02/04/2024 con prot. n. 4669 con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

Considerato che

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue;



DIREZIONE GENERALE

Servizio [Scegliere un elemento.](#)



- la proroga sulla data contrattuale di ultimazione lavori non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale;
- Ritenuto** necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste;

DETERMINA

- di concedere all'impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., Via Legnone n. 4 CAP 20158 Milano (MI) P. IVA 10836260967 una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimati i lavori in oggetto,

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [Scegliere un elemento.](#)

Ing. Fernando Mura

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

23-80-14-53-E9-CD-A5-6C-86-D3-D2-78-96-A9-E2-FD-01-BF-0F-E6

CAdES 1 di 1 del 14/12/2024 17:18:26

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
