



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto:** Delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022.  
Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR). Cod. Int.: 05.02 PSC\_LL\_P\_SIMR 002 - **Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud.** *“Interventi di sostituzione dei parapetti nelle traverse di Fanaris (7E.T1) e Casa Fiume (7B.T1) e di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del Canale Ripartitore Sud Ovest 1° Tronco (7B.C4) finalizzata all’adeguamento per la sicurezza di esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/2008.”*  
**Certificato di pagamento straordinario n° 3-BIS ai sensi dell’art. 26 D.L. 17.05.2022 , n. 50-Impegno di Spesa a favore della ditta aggiudicataria CISAF SRL**  
CUP: I74H15001010002 - CIG 85787039A9 RUP: Ing. Antonio Cucca

- VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

**Premesso che:**

- con determinazione del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 1579 del 23.12.2020, l'ing. Gianluca Lombardini, funzionario del Servizio gestione Sud dell'ENAS è stato incaricato della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione delle opere in progetto;
- con determinazioni SACP n.181 del 24/02/2021 e n. 291 del 16/03/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CISAF SRL con sede legale in Via dei Maestri del Lavoro 27 – Quartu Sant'Elena (CA) – CAP 09045, per il ribasso offerto del 30,522 % sull'importo soggetto a ribasso di € 656.380,99, oltre € 18.668,78 per gli oneri di sicurezza ed al netto dell'iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 456.040,39 + iva, cui vanno sommati € 18.668,78 + iva quale compenso per oneri di sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione di € 474.709,17 oltre iva di legge;
- il contratto d'appalto a misura è stato stipulato in data 27.07.2021, con Rep. n° 2264;
- a seguito dell'emergenza COVID si è resa necessaria una perizia che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale a € 487.433,82 oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 23.09.2021;
- l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 “Decreto AIUTI” convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91, al comma 1 prevede che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di*

*avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”;*

**Considerato che**

- in data 23.03.2022 è stato emesso il SAL n. 1 per un importo lavori pari ad € 203.077,00 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 del per un importo di € 141.138,51 oltre IVA;
- in data 14.06.2022, in ottemperanza all'art. 26 succitato, è stato emesso il certificato di pagamento straordinario 1 BIS pari a € 9.028,83 oltre IVA e si è provveduto al pagamento della relativa fattura emessa dall'impresa;
- con la deliberazione N.19/23 del 21.06.2022, la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato l'edizione 2022 del prezzario regionale dei lavori pubblici;
- in data 06.07.2022 è stato emesso il SAL n. 2 per un importo pari a € 347.723,33 ed il relativo certificato di pagamento per un importo di € 100.529,20 oltre IVA;
- in data 20.09.2022 è stato emesso il SAL n. 3 e ultimo, per un importo comprensivo di Lavori , costi e oneri della Sicurezza standard e covid pari a € 472.561,12 realizzati ed il relativo certificato di pagamento n° 3 e ultimo per un importo di € 86.117,85;
- in data 22.09.2022 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- in data 15.11.2022 è stato emesso il certificato di pagamento straordinario 2 BIS pari a € 3.658,12 oltre IVA (trasMESSO alla Ditta CISAF srl con nota Prot. 13334 del 16.11.2022) il cui valore è stato determinato applicando gli aumenti esclusivamente alle voci di elenco prezzi presenti sul prezzario regionale;
- quanto sopra, interamente richiamato nella Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione riporta inoltre che il conto finale ha evidenziato un credito netto dell'impresa pari a € 2.236,09 + IVA;
- a seguito della trasmissione (Prot. 13334 del 16.11.2022) del suddetto Certificato di pagamento Straordinario 2 BIS la Ditta CISAF srl con nota Prot. 14390 del 05.12.2023 ha valutato sottodimensionati i riconoscimenti conseguenti ai rincari ritenendo che gli aumenti non vadano applicati esclusivamente alle voci di elenco prezzi presenti sul prezzario regionale 2022 ma anche a quelli derivanti da analisi;
- nella medesima nota la Ditta CISAF srl concludeva ritenendo impregiudicata ogni consentita azione a tutela del proprio legittimo interesse;
- alla luce dei primi pareri in capo agli uffici legali, appalti e contratti ENAS, con nota prot.14504 del 06.12.2022, l'Ente replicava alla Ditta CISAF srl che stante l'eccezionalità della norma, peraltro espressamente dichiarata dallo stesso legislatore, allo stato ed in assenza di diverse indicazioni da parte degli organi competenti, essa non può applicarsi oltre i casi e modi da essa previsti, ritenendo quindi congrui i suddetti conteggi applicando gli aumenti esclusivamente alle voci di elenco prezzi presenti sul prezzario regionale;
- la Ditta CISAF con nota Prot. 14708 del 12.12.2022 a conferma della sottostima del riconoscimento dei rincari allegava altresì un parere del MIMS (n° 1395 del 26/06/2022) che si pronunciava in merito all'incremento eccezionale dei prezzi che interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale;
- successivamente, nel mese di marzo 2023, sulla base di alcuni approfondimenti in capo agli uffici legali, appalti e contratti ENAS, è stato fornito ai servizi tecnici parere positivo in merito alla linea dettata dal MIMS (Parere n° 1330 del 23/05/2022 e altri simili) sull'incremento eccezionale dei prezzi che interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale, stabilendo che in tale evenienza sarà cura della direzione lavori procedere all'analisi dei prezzi sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato;
- a seguito della DGR n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di

previsione di Cassa 2023, è possibile provvedere al relativo impegno di spesa conseguente al riconoscimento dei rincari di cui al “Decreto AIUTI” in argomento;

Constatato che

- alla luce di quanto premesso e considerato, le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nel Prezzario Regionale sono state rianalizzate utilizzando il Prezzario Regionale 2022 e per quelle derivanti da analisi, utilizzando i prezzi tratti da indagini di mercato. Si è quindi provveduto al ricalcolo dell'importo dei lavori realizzati riferiti allo stato finale;
- a seguito dell'applicazione dei summenzionati incrementi e le necessarie rielaborazioni svolte in collaborazione con la Direzione dei Lavori, come da nota della DL del 01.08.2023, si è pervenuti alla definizione delle somme dovute per un importo complessivo di **€ 81.220,52 + IVA** di legge se dovuta (di cui € 9.028,83 + IVA già riconosciuti e pagati a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento Straordinario 1bis del 14.06.2022, € 3.658,12 + IVA riconosciuti ma non ancora pagati a seguito del Certificato di Pagamento Straordinario 2bis del 15.11.2022 e € 68.533,57 + IVA ancora da riconoscere a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento Straordinario n°3bis).
- le elaborazioni svolte in collaborazione con la DL per la determinazione della suddetta somma di € 81.220,52 + IVA, sono state comunicate e trasmesse all'impresa che ha firmato per accettazione senza alcuna riserva, a totale tacitazione delle pretese relative al titolo in oggetto con nota prot. 11280 del 07.08.2023;
- da tale somma occorre sottrarre quanto già impegnato con DDS n. 653 del 17.06.2022 e DDS n.1427 del 10.11.2022 per cui, al netto di queste somme, è necessario impegnare un ulteriore importo pari a € 83.610,96 (di cui € 68.533,57 per imponibile e € 15.077,39 per I.V.A) ai fini dell'emissione del Certificato di pagamento straordinario 3\_BIS;

Considerato che:

- con nota dell' Ass.to LL.PP. SOI-RAS Prot. 28389 del 07.12.2021 veniva comunicato che ai fini dell'assegnazione di una prima anticipazione di risorse FSC 21-27 secondo le previsioni della Legge di bilancio 2021 l'Assessorato ha proposto l'inserimento su tale programmazione di alcuni interventi finanziati con il cosiddetto “Mutuo Infrastrutture” di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 (DGR 22/1 del 7.5.2015 e ss.mm.ii.) e che il finanziamento di tali interventi a valere sulle risorse FSC 21-27 consentirà di liberare le corrispondenti risorse regionali che potranno essere impiegate per soddisfare ulteriori esigenze;
- tra questi interventi è presente anche l'intervento in oggetto *“Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud (Cod. Intervento Mutuo d.4.3, Importo finanziamento 1.000.000,00 €) inserito poi all'interno della delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022 sottoscritta digitalmente dal Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell' Assessorato dei Lavori Pubblici e dal Commissario Straordinario dell'Ente Acque della Sardegna, regolante l'attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)”*, appartenenti, nell'ambito del programma, all'Area Tematica “Ambiente e Risorse Naturali”, Settore d'intervento FSC “Risorse Idriche”, sopra elencati, per complessivi euro 3.885.645,00.

Codice Intervento	Titolo intervento	CUP	Importo finanziamento
05.02 PSC_LL_P_SIMR 001	Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell'Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia	I74H15000990002	<b>€ 535.645,00</b>
05.02 PSC_LL_P_SIMR 002	Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud	I74H15001010002	<b>€ 1.000.000,00</b>
05.02 PSC_LL_P_SIMR 003	Interventi per la messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Nord	I74H15001000002	<b>€ 850.000,00</b>

05.02 PSC_LL_P_SIMR 004	Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga	I24H15001140002	€ 300.000,00
05.02 PSC_LL_P_SIMR 005	Sistema Idrico Multisetoriale: Riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione (Telecontrollo del canale sinistraTirso)	I74H15001040002	€ 1.200.000,00

**Ritenuto** necessario assumere l'impegno di spesa per l'imponibile a valere sul capitolo SC20.2332/2023 "L204 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud" (CdR:00.00.01.23) pari a € 26.479,65 il quale trova copertura nel capitolo di entrata EC402.333/2023 - Cdr 00.00.01.23 (L204 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud), nell'avanzo distribuito al 2023 e per la quota IVA nel cap. SC25.1437/2023 "IVA SU LAVORI RAS", Cdr 00.00.01.23, nel bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025.

**VISTO** l'art. 26 DL n. 50 del 17/05/2022.

**VISTA** la disponibilità delle somme da quadro economico e nell'apposito capitolo di Bilancio.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 83.610,96 (€ 68.533,57 per imponibile e € 15.077,39 per I.V.A) a favore della Ditta CISAF S.R.L. con sede legale in Via dei Maestri del Lavoro 27 – Quartu Sant'Elena (CA), come di seguito specificato:
- **€ 68.533,57 sul capitolo SC20.2332/2023** - CdR:00.00.01.23 (L204 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud);
  - **€ 15.077,39 sul capitolo SC25.1437/2023** "IVA SU LAVORI RAS", Cdr 00.00.01.23.

*La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.*

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Il Direttore  
Ing. Antonio Cucca

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

4E-1A-BC-28-0C-0E-E9-72-97-7A-03-06-C6-13-43-06-E4-99-0D-FE
---

CAdES 1 di 1 del 08/08/2023 15:26:41

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 03:05:33 al 15/12/2024 12:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----