













2168.		
<b>CONTRATTO APPLICATIVO N° 5</b>		
Il contratto applicativo n°5 repertorio Enas n. 12875 del 08 Novembre 2022		
<b>R.d.P., D.L., D.O. I.C</b>		
Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Massimiliano Deledda, i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Gianluca Rullo con il supporto del Direttore Operativo Geom. Ilaria Ortu.	 il Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Deledda	
<b>CONSEGNA DEI LAVORI</b>		
L'attivazione è avvenuta con verbale di consegna dei lavori in data 14 Novembre 2022, firmato senza riserve da parte dell'impresa.		
<b>TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Ai sensi dell'art.4 del contratto applicativo n. 5 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02 Giugno 2023.	 L'impresa Monni Gesuino s.r.l.	
<b>SOSPENSIONI O PROROGHE</b>		
In data 03/02/2023 ai sensi dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto con verbale di pari data si sospendono i lavori per il ritardo dell' approvvigionamento all'impresa dei tubi in polietilene DN 250 per la realizzazione del By pass che alimenterà la vasca di sedimentazione, sia per effettuare e verificare la messa in esercizio della prima valvola a fuso posizionata dall'impresa per l'erogazione dell'acqua al Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra e al potabilizzatore di Abbanoa di Tortoli;	 Il Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Rullo	
Con verbale del 21/06/2023 vengono riprese le attività lavorative, per essere poi sospese in data 23/07/2023, con verbale del 29/04/2024 l'impresa aggiudicataria riprende le lavorazioni in modo da darli ultimati entro il giorno 24/06/2024.		
<b>ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b>		
pag. 3 di 6		

Come risulta dal certificato di ultimazione lavori, emesso in data 24/06/2024, il DL		
certifica l'ultimazione dei lavori in data 24/06/2024.		
<b>ANDAMENTO DEI LAVORI</b>		
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto		il Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Deledda
e agli ordini e disposizioni del D.L.		
<b>STATO FINALE</b>		
La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico		L'impresa Monni Gesuino s.r.l. 
conabile al completo. Lo stato finale così risulta:		
Importo lavori c.a.n. 5	€ 167.314,77	
Importo lavori eseguiti	€ 145.714,80	
Compensi a misura per oneri della sicurezza	€ 5.828,59	
TOTALE lavori eseguiti	€ 151.543,59	
Certificato di pagamento n°1 (31.01.2023)	€ 48.620,20	
Certificato di pagamento n°2 (24.06.2024)	€ 102.165,47	
<b>Importo complessivo liquidato</b>	<b>€ 150.785,67</b>	
<b>ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI</b>		
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di		
Nuoro posizione n, 92224540/48.		
<b>INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO</b>		
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.		Il Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Rullo 
<b>AVVISI AI CREDITORI</b>		
Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in		
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle		
medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli		
avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/99, in quanto i materiali sono		
pag. 4 di 6		



stati forniti e depositati presso le aree di proprietà dell'Amministrazione.	
<b>CESSIONI DI CREDITO</b>	
Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'impresa Monni Gesuino s.r.l. abbia ceduto l'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.	 Il Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Deledda
<b>RISERVE DELL'IMPRESA</b>	
L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.	
<b>COLLAUDO</b>	
Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento	
<b>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>	
Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:	 L'impresa Monni Gesuino s.r.l.
a) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;	
b) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice Civile;	
c) che per quanto è possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;	 Il Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Rullo
d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati come da stato finale è pari a € 151.543,39, l'importo liquidato all'impresa è pari a € 150.785,67;	
e) che, secondo quanto risulta in atti, l'impresa Monni Gesuino s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal documento di regolarità contributiva richiesto dall'Amministrazione in sede di ciascuna liquidazione;	
f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;	
	pag. 5 di 6

