



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto:** Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP-ENAS del 23.10.2015 successivi atti aggiuntivi d.4 (L132) - Interventi di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D. Lgs. 81/2008: **d.4.3 Interventi di messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Sud.** "Interventi di sostituzione dei parapetti nelle traverse di Fanaris (7E.T1) e Casa Fiume (7B.T1) e di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del Canale Ripartitore Sud Ovest 1° Tronco (7B.C4) finalizzata all'adeguamento per la sicurezza di esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/2008."  
Importo contratto post perizia: € 487.433,82 oltre IVA.  
**Certificato di pagamento straordinario 2-BIS ai sensi dell'art. 26 D.L. 17.05.2022, n. 50- Impegno di Spesa sul capitolo SC20.2314/2022 a favore della ditta aggiudicataria CISAF SRL**  
CUP: I74H15001010002 - CIG 85787039A9 RUP: Ing. Antonio Cucca

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;  
**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;  
**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;  
**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  
**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

**Premesso che:**

- con determinazione del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 1579 del 23.12.2020, l'ing. Gianluca Lombardini, funzionario del Servizio gestione Sud dell'ENAS è stato incaricato della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione delle opere in progetto;
- con determinazioni SACP n.181 del 24/02/2021 e n. 291 del 16/03/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CISAF SRL con sede legale in Via dei Maestri del Lavoro 27 – Quartu Sant'Elena (CA) – CAP 09045, per il ribasso offerto del 30,522 % sull'importo soggetto a ribasso di € 656.380,99, oltre € 18.668,78 per gli oneri di sicurezza ed al netto dell'iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 456.040,39 + iva, cui vanno sommati € 18.668,78 + iva quale compenso per oneri di sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione di € 474.709,17 oltre iva di legge;
- il contratto d'appalto a misura è stato stipulato in data 27.07.2021, con Rep. n° 2264;
- a seguito dell'emergenza COVID si è resa necessaria una perizia che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale a € 487.433,82 oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 23.09.2021 e sono in corso di esecuzione;
- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 ha stabilito che "in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in

*deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3".*

- il comma 3 dello stesso art. 26 recita *"nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021"*;
- l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 prevede l'emissione di uno stato di avanzamento straordinario qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto di cui all'oggetto;
- il suddetto SAL straordinario doveva essere adottato applicando i prezziari regionali aggiornati al 2022 o in mancanza di tale aggiornamento poteva essere applicata alle voci di prezziario una maggiorazione fino al 20% che sarà, una volta aggiornato il prezziario regionale, oggetto di conguaglio, in maggiorazione o diminuzione, nei successivi SAL;
- l'elenco prezzi del progetto in oggetto contiene diverse voci tratte dal Prezzario della Regione Sardegna che è stato aggiornato e pubblicato con Delibera regionale n. 19/23 del 21/06/2022.

**Considerato che**

- in data 23/03/2022 (dunque prima dell'aggiornamento del prezziario RAS) è stato emesso il SAL n. 1 per un importo lavori pari ad € 203.077,00 ed il relativo certificato di pagamento per un importo € 141.138,51 oltre IVA;
- in data 06/07/2022 è stato emesso il SAL n. 2 per un importo pari a € 347.723,33 ed il relativo certificato di pagamento per un importo di € 100.529,20 oltre IVA;
- in data 20/09/2022 è stato emesso il SAL n. 3 e ultimo, per un importo comprensivo di Lavori , costi e oneri della Sicurezza standard e covid pari a € 472.561,12 realizzati ed il relativo certificato di pagamento n° 3 e ultimo per un importo di € 86.117,85;
- in data 22/09/2022 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- a seguito dell'applicazione dei summenzionati incrementi e espliciti nelle elaborazioni (agli atti del Servizio) svolte in collaborazione con la Direzione dei Lavori, si è pervenuti alla definizione delle somme dovute per un importo pari a € 11.015,17 (di cui € 9.028,83 per imponibile e € 1.986,34 per I.V.A) che sono state impegnate con DDSPS n. 653 del 17.06.2022 ed è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n° 1-BIS.

**Constatato che**

- in conseguenza dell'aggiornamento del prezziario della Regione Sardegna risulta quindi necessario determinare, in favore della Ditta esecutrice dei lavori, le somme relative all'importo totale degli incrementi ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 da cui si dovranno sottrarre le somme già impegnate con DDSPS n. 653 del 17.06.2022;
- le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nel Prezzario Regionale sono state rianalizzate utilizzando il citato Prezzario Regionale 2022; si è quindi provveduto al ricalcolo dell'importo dei Lavori realizzati riferiti al SAL n°3 e ultimo;
- a seguito dell'applicazione degli incrementi dei prezzi da prezziario aggiornato RAS pubblicato con Delibera regionale n. 19/23 del 21/06/2022 e espliciti nelle elaborazioni (agli atti del Servizio) svolte in collaborazione con la Direzione dei Lavori, si è pervenuti alla definizione delle somme totali dovute per un importo pari a € 15.478,08 (di cui € 12.686,95 per imponibile e € 2.791,13 per I.V.A);
- da tale somma occorre sottrarre quanto già impegnato con DDSPS n. 653 del 17.06.2022 per cui, al netto di queste somme, è necessario impegnare un ulteriore importo pari a € 4.462,91 (di cui € 3.658,12 per imponibile e € 804,79 per I.V.A) ai fini dell'emissione del Certificato di pagamento straordinario 2\_BIS;

**Ritenuto** che si rende necessario assumere l'impegno di spesa a valere sul capitolo SC20.2314/2022 "L132-D4.3 Interventi messa in sicurezza opere Enas" (CdR:00.00.01.23) pari a € 4.462,91 il quale trova copertura nel capitolo di entrata EC402.102/2022 - Cdr 00.00.01.22 (L132 – D4.3 Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMR D.L.gs 81/2008), nell'avanzo distribuito al 2022, nel bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e di Cassa 2022.

**VISTO** l'art. 26 DL n. 50 del 17/05/2022.

**VISTA** la disponibilità delle somme da quadro economico e nell'apposito capitolo di Bilancio.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

**DETERMINA**

- 1) di autorizzare l'impegno e il pagamento della somma di € 4.462,91 (di cui € 3.658,12 per imponibile e € 804,79 per I.V.A) a favore della Ditta CISAF S.R.L. con sede legale in Via dei Maestri del Lavoro 27 – Quartu Sant'Elena (CA), sul capitolo SC20.2314/2022 CdR:00.00.01.23 (L132-D43 Interventi messa in sicurezza opere Enas).

*La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.*

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Il Direttore  
*Ing. Antonio Cucca*

---

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

6B-74-9C-5C-80-A5-A4-04-C2-63-65-77-2F-62-F5-C0-50-DE-00-E3
---

CAdES 1 di 1 del 10/11/2022 09:44:30

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 02:05:33 al 15/12/2024 11:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----