



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007-2013
ASSE IV – OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5
LINEA DI ATTIVITA' 4.1.5.b

**PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
ELETTRICO ED OLEODINAMICO DEGLI ORGANI
MECCANICI DI SCARICO DELLA DIGA DI
PRANU ANTONI**

Approvato con det. D. S.IN./LL.PP.
Prot. 35021 rep. 1963 del 15.10.2013

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DOCUMENTO NR.

G.7

Redatto dal Servizio Dighe

Responsabile del Procedimento:

Ing. Maurizio Meloni

Ing. Francesca Piras (dal 29.07.2013)

Redazione a cura di:

Progettista: Ing. Francesca Piras

Collaborazione tecnica:

Geom. Carmine Villecco

**Responsabile della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione:**

Ing. Jr. Piergiorgio Cadeddu

Consulente:

Ing. Ivano Leandri

Il Direttore Generale

Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio

Ing. Francesca Piras

SETTEMBRE 2013

	Ottobre 2013 09/08/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Novembre 2013 10/10/20/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Dicembre 2013 18/29/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Gennaio 2014 10/20/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Febbraio 2014 10/20/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Marzo 2014 10/20/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Aprile 2014 10/20/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31	Maggio 2014 10/20/30/40/50/60/70/80/90/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	10 g							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7 g	Z1 7						
Alliestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5 g	Z1 5						
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g	Z1 5						
OPERE ELETTROMECCANICHE	141 g							
Svuotamento, recupero e ricarica dell'olio idraulico	38 g	Z1 9					Z1 9	Z1 10
Smontaggio di apparecchiature e tubazioni oleodinamiche	30 g	Z1 15						
Rimozione di impianti elettrici	30 g	Z1 15						
Montaggio di apparecchiature e tubazioni oleodinamiche	60 g			Z1 30				Z1 30
Fornitura e posa degli impianti elettrici	60 g			Z1 30				Z1 30
OPERE CIVILI - REALIZZAZIONE ZOCOLO	77 g							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in c.a.	12 g	Z1 6					Z1 6	
Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a.	4 g	Z1 2					Z1 2	
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 g							
Smobilizzo del cantiere	5 g							Z1 5
LEGENDA Zona:								
Z1 = ZONA UNICA								