

Ente acque della Sardegna

(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)

* * * * *

OGGETTO: Ordinanza di protezione civile n. 9 del 18/12/2024 recante "L224 - Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari" - Spese per interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024.
AQ Relining Lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S.Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres.
Contratto applicativo N. 5: "Intervento di posa e alimentazione di n. 2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35 – Lavori in CAT. OG6".

CUP: I28B24000180002

CIG AQ: 9561728B8D CIG derivato c. a. n. 5: B75DE697A8

IMPRESA: RTI SAPI S.r.l. (Mandataria) - Tilocca S.r.l. - Lombarda Costruzioni S.r.l. - Benassi S.r.l. - EKSO S.r.l. (Mandanti), con sede legale in Capoterra (CA), località "Su Spantu I";

* * * * *

A) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

PREMESSO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 517 in data 16.12.2021 l'Enas

è stato individuato quale soggetto attuatore di n. 7 interventi nell'ambito della misura

M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del PNRR;

- l'allegato 1 al citato D.M. n. 517/2021 ha attribuito fra gli altri all'ENAS la competenza attuativa dell'intervento denominato: "PNRR-M2C4-I4.1-A1-35: "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", per un importo di finanziamento ammissibile pari a € 66.000.000,00 a valere su Risorse Aggiuntive PNRR - CUP: I87H21004890005;

- con la Determinazione a contrarre del Direttore SGN n. 1818 del 19/12/2022, L'Ente Acque della Sardegna (Enas), per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori denominati "AQ Relining (PNRR - MC24-I4.1- A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", tramite l'istituto dell'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D. lgs. 50/2016, per la durata di trenta mesi, quantificando in € 21.836.000,00 (al netto dell'IVA), l'importo massimo dei lavori affidabili, suddiviso in due lotti da stipulare con un unico operatore per ciascun lotto, come di seguito individuati:

- Lotto 1: Interventi di Relining Coghinas 1 - € 12.360.000,00, di cui € 12.000.000,00 per lavori oltre ad € 360.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Lotto 2: Interventi di Relining Coghinas 2 - € 9.476.000,00, di cui € 9.200.000,00 per lavori oltre ad € 276.000,00 per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

procedendo alla scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto in oggetto

mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 293/3660/CRC del 08.05.2023 l'Accordo Quadro relativo al lotto n. 2 è stato aggiudicato all'Operatore economico RTI SAPI SRL - TILOCCA SRL – LOMBARDA COSTRUZIONI SRL - BENASSI SRL - EKSO SRL, e che l'importo complessivo, ai soli fini dell'aggiudicazione, è pari a € 8.631.440,00 oltre IVA e oneri della sicurezza (pari ad € 276.000,00), per un totale complessivo di € 8.907.440,00 oltre IVA;

- in data 14/09/2023 è stato stipulato il contratto Rep. N. 227.

- con la delibera di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, è stato dichiarato sino al 31.12.2024 lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna;

- con la delibera della Giunta regionale n. 51/10 del 18 dicembre 2024, è stata prorogata la vigenza del suddetto stato di emergenza;

- con l'ordinanza della Presidente della Regione n. 7, del 02.08.2024, il Direttore generale della protezione civile è stato delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza dichiarata con la sopracitata Delib. G.R. n. 27/1, in relazione alla situazione di deficit idrico in argomento; con l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile, n. 1 del 05 agosto 2024, all'articolo 1 è stato delimitato il territorio interessato dalla situazione di deficit idrico nel quale è stato ricompreso il Comune di Sassari per effetto dell'aggiornamento del 11/09/2024;

- con l'attuale situazione di criticità negli invasi del sistema Temo-Cuga-Bidighinzu non consente in fase di esecuzione di poter ovviare ad una completa interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Coghinas 2, come previsto in progetto ed è stato pertanto

necessario prevedere delle configurazioni transitorie di cantiere che prevedano l'utilizzo di tubazioni temporanee di bypass in grado di garantire il deflusso di una portata di circa 450 l/s per il parziale approvvigionamento dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale su più tratti di intervento lungo la condotta Coghinas 2;

- pertanto si è provveduto alla progettazione e sono in corso le esecuzioni delle sopra menzionate tubazioni temporanee che consentiranno la messa fuori esercizio dell'acquedotto Coghinas 2 sia durante gli interventi di risanamento che di sostituzione garantendo comunque l'approvvigionamento alla città di Sassari;

- l'impiego dei bypass temporanei con determinati scenari di contemporaneità comporta la necessità di prevedere l'installazione di 2+2 elettropompe di rilancio lungo la condotta Coghinas 2, per compensare le perdite di carico in esse localizzate,

- due di queste elettropompe verranno installate in prossimità del pozzetto identificato al n.97 della condotta esistente Coghinas 2 in località Lu Bagnu (Castelsardo);

Visto

- l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile, n. 9 del 18 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18 dicembre 2024 e nella tabella A, allegata al suddetto Piano è ricompreso l'intervento "lavori urgenti di riabilitazione del tratto di condotta A.I. Porto Torres" assegnato all'ENAS per un importo di euro 2.300.000,00;

- che per dare compimento a quanto premesso è stata stipulata la convenzione di finanziamento ID 69 "Lavori urgenti di riabilitazione del tratto di condotta A.I. Porto Torres", tramite la quale il Piano ha autorizzato l'utilizzo delle suddette risorse, tra la Regione Sardegna, rappresentata dal Direttore generale della protezione civile e l'Ente

Acque della Sardegna – ENAS, rappresentato dall'Ing. Giuliano Patteri in qualità di
Direttore Generale;

- che con la Determinazione del Direttore Generale dell'ENAS n. 133/DG/2025 del
05/02/2025 è stata formalizzata l'assegnazione al Servizio Gestione Nord dell'Ente
(SGN) la competenza attuativa dell'intervento di cui all'Ordinanza di protezione civile
n. 9 del 18.12.2024 recante “Emergenza regionale ex Delib. G.R. n. 27/1 del
30.07.2024 – Piano dei primi interventi urgenti – 2° stralcio”, nel quale alla tabella A,
allegata al suddetto Piano, è ricompreso l'intervento “Lavori urgenti di riabilitazione del
tratto di condotta A.I. Porto Torres” assegnato all'ENAS per un importo di euro
2.300.000,00;

- che con nota del 18/03/2025 registrata a protocollo dell'Ente al n. 3940, è stata
segnalata alla Direzione Generale di Protezione Civile la necessità di modifica del titolo
contenuto nel Piano dei primi interventi urgenti – 2° stralcio da “Lavori urgenti di
riabilitazione del tratto di condotta Ai Porto Torres” a “Lavori urgenti di riabilitazione
delle condotte di alimentazione della città di Sassari”;

Atteso che:

- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 640 del 30/05/2025
è stata individuata la struttura tecnica e amministrativa del progetto esecutivo
responsabile dell'attuazione del progetto esecutivo e della successiva realizzazione
dei “Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari

- Posa e alimentazione di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a
servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della
condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35;

- il progettista incaricato ha predisposto gli elaborati del Progetto Esecutivo relativo al
“Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari -

Posa e alimentazione di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo), a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35", consegnato in data 03/06/2025 e acquisito al protocollo ENAS al n. 7436 del 04/06/2025, successivamente revisionato con emissione consegnata in data 09/06/2025 e acquisita al protocollo ENAS al n. 7698 del 10/06/2025;

Considerato che:

- trovandosi nelle condizioni di cui all' art.120 comma 1 lettere b e c del D.Lgs 36/2023, ovvero:

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circo-stanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; ",

dato che la necessità sopravvenuta è stata determinata dalla crisi idrica del sistema di adduzione gestito da ENAS, scaturita pertanto da cause imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante e che sia sotto il profilo delle tempistiche di aggiudicazione ordinarie che sotto l'aspetto economico, risulta più vantaggioso per la stazione appaltante, nonché per il buon esito degli interventi, affidare i lavori allo stesso

Operatore Economico che è risultato affidatario dell'appalto principale relativo agli

interventi di Relining Coghinas 2;

- la progettazione degli impianti di rilancio sviluppata internamente all'ENTE ha evidenziato la significatività delle apparecchiature idrauliche ed elettriche, e che è stato stimato un costo complessivo dell'intervento pari a 1.065.882,28 € di cui 428.002,64 € per lavori in OG 10 relativamente alle apparecchiature elettriche e 365.336,93 € in OG6 relativamente alle apparecchiature idrauliche;

- che i lavori relativi all'Accordo Quadro Lotto 2: Interventi di Relining Coghinas 2 sono stati classificati all'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto come OS35 – classifica VI (prevalente) - Interventi a basso impatto ambientale e OG6 – classifica V Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;

- il progettista ha emesso una ulteriore revisione del Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari - Posa e alimentazione di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo), a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35”, consegnata in data 19/06/2025 e acquisita al protocollo ENAS al n. 8211 nella quale il Quadro Economico di progetto è stato suddiviso in due Quadri Economici distinti, uno relativo ai lavori qualificati in categoria OG6 e uno ai lavori qualificati in categoria OG10;

- occorre procedere con estrema urgenza alla realizzazione dei “Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari - Posa e alimentazione di n.2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35” – Lavori in cat. OG6

- per dare compimento agli interventi di cui sopra occorre procedere all'affidamento dei lavori occorrenti e alla sottoscrizione del relativo contratto applicativo n.° 5, avente importo pari a € 365.336,93 € (di cui € 358.195,70 per lavori e € 7.141,23 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge;

- il suddetto importo è stato determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari (Prezzario RAS pubblicato con DGR n. 28/12 del 31.07.2024, elenco prezzi di cui al contratto di accordo quadro), nonché all'insieme dei Nuovi Prezzi concordati tra l'Amministrazione e l'Appaltatore firmato dalle parti in data 17/06/2025, come da verbale di concordamento Nuovi Prezzi allegato, causa la presenza di alcune prestazioni lavorative non previste nell'elenco prezzi di cui al contratto di accordo quadro;

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 756 del 23/06/2025 si è provveduto affidare il Contratto Applicativo n.° 5 per l'esecuzione dell'intervento "Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari - Posa e alimentazione di n. 2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35 – lavori OG6" all'operatore economico aggiudicatario RTI SAPI S.r.l. (mandataria) con sede legale in Capoterra (CA), Loc. "Su Spantu I" (P. IVA 01080960923), e dalle mandanti Tilocca S.r.l. con sede legale in Burgos (SS), Via Gramsci n. 3, (C.F. e P.IVA 022566909), Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sassari Zona Industriale Preda Niedda, Strada 2, ang. Strada 1, (C.F. e P.IVA 02351670902), Benassi S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Giovanni Rinaldi n. 101/A, (C.F. e P.IVA 00690640354) e Ekso S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale C. da Tabuna s.n.c., (C.F. e P.IVA

01076940889), per un importo di € 358.195,70, oltre a € 7.141,23 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di € 365.336,93 oltre IVA di legge.

CONTRATTO PRINCIPALE

Il contratto principale di Accordo Quadro viene stipulato in data 14/09/2023 con il repertorio n. 227.

DEPOSITO CAUZIONALE

ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Impresa ha costituito la garanzia di euro 473.800,00 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. 113824111 (Agenzia nr. 113824111), rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 13/07/2023, calcolata sulla base del ribasso, e successiva appendice alla medesima polizza, emessa dalla citata compagnia assicuratrice in data 04/09/2023.

R.d.P., D.L., D.O. I.C

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Massimiliano Deledda, i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dallo stesso Ing. Massimiliano Deledda, il Geom. Gianluca Rullo ha svolto le attività di CSE e il Geom. Ilaria Ortu, ha assunto il ruolo di Direttore Operativo.

CONSEGNA DEI LAVORI

L'attivazione è avvenuta con verbale di consegna dei lavori in data 3 luglio 2025, firmato senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 38 (trentotto) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 10 agosto 2025.

SOSPENSIONI O PROROGHE

Nel corso dei lavori non ci sono state aperture o proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come risulta dal certificato di ultimazione lavori, emesso in data 13/10/2025, il DL certifica l'ultimazione dei lavori in data 10/08/2025.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del D.L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal D.L. in data 16 dicembre 2025 e riporta le seguenti annotazioni:

Lavori a base d'appalto	€	358'195,70
Oneri della sicurezza	€	<u>7'141,23</u>
TOTALE importo contrattuale	€	365'336,93
Importo lavori eseguiti	€	358'195,70
Compensi a misura per oneri della sicurezza	€	<u>7'141,23</u>
TOTALE lavori eseguiti	€	365'336,93
Certificato di pagamento n°1	€	365'336,93
<u>Importo complessivo liquidato</u>	€	365'336,93

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro l'INAIL di Cagliari n.3806952 - Iscrizione INPS di Cagliari n.1702725637

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

AVVISI AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/99, in quanto i materiali sono stati forniti e depositati presso le aree di proprietà dell'Amministrazione.

CESSIONI DI CREDITO

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'impresa RTI SAPI S.r.l. (mandataria) con sede legale in Capoterra (CA), Loc. "Su Spantu I" (P. IVA 01080960923), e dalle mandanti Tilocca S.r.l. con sede legale in Burgos (SS), Via Gramsci n. 3, (C.F. e P.IVA 022566909), Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sassari Zona Industriale Predda Niedda, Strada 2, ang. Strada 1, (C.F. e P.IVA 02351670902), Benassi S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Giovanni Rinaldi n. 101/A, (C.F. e P.IVA 00690640354) e Ekso S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale C. da Tabuna s.n.c., (C.F. e P.IVA 01076940889), abbia ceduto l'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

COLLAUDO

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

che i lavori del Contratto applicativo N. 5 reletti all' Intervento di posa e alimentazione di
n. 2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di
manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2
finanziati con PNRR A1-35 – Lavori in CAT. OG6”.

a) sono stati eseguiti secondo il progetto;

a) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei
magisteri;

b) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice
Civile;

c) che per quanto è possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per
dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati come da stato finale è pari a € 365'336,93,
l'importo liquidato all'impresa con il certificato di pagamento n°1, è pari a €
365'336,93;

e) che, secondo quanto risulta in atti, RTI SAPI S.r.l. (mandataria) con sede legale in
Capoterra (CA), Loc. “Su Spantu I” (P. IVA 01080960923), e dalle mandanti Tilocca
S.r.l. con sede legale in Burgos (SS), Via Gramsci n. 3, (C.F. e P.IVA 022566909),
Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sassari Zona Industriale Predda
Niedda, Strada 2, ang. Strada 1, (C.F. e P.IVA 02351670902), Benassi S.r.l. con
sede legale in Reggio Emilia Via Giovanni Rinaldi n. 101/A, (C.F. e P.IVA
00690640354) e Ekso S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale C. da
Tabuna s.n.c., (C.F. e P.IVA 01076940889) ha adempiuto agli obblighi assicurativi
e previdenziali come risulta dal documento di regolarità contributiva richiesto
dall'Amministrazione in sede di ciascuna liquidazione;

f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

	g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;	
	h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;	
	i) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;	
	j) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;	
	Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori del Contratto applicativo N. 5:	
	“Intervento di posa e alimentazione di n. 2 elettropompe di rilancio in loc. Lu Bagnu (Castelsardo) a servizio dei lavori di manutenzione straordinaria di risanamento e sostituzione della condotta Coghinas 2 finanziati con PNRR A1-35 – Lavori in CAT. OG6”.	
	eseguiti dall'impresa RTI SAPI S.r.l. (mandataria) con sede legale in Capoterra (CA), Loc. “Su Spantu I” (P. IVA 01080960923), e dalle mandanti Tilocca S.r.l. con sede legale in Burgos (SS), Via Gramsci n. 3, (C.F. e P.IVA 022566909), Lombarda Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sassari Zona Industriale Predda Niedda, Strada 2, ang. Strada 1, (C.F. e P.IVA 02351670902), Benassi S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia Via Giovanni Rinaldi n. 101/A, (C.F. e P.IVA 00690640354) e Ekso S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale C. da Tabuna s.n.c., (C.F. e P.IVA 01076940889) sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:	
	Importo lavori eseguiti	€ 365'336,93
	liquidazioni corrisposte	€ 365'336,93
	RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 00,00
	Marrubiu, 29/12/2025	
		pag. 13 di 14

L'impresa

RTI SAPI S.R.L. (MANDATARIA), TILOCCA S.R.L., LOMBARDA COSTRUZIONI
S.R.L., BENASSI S.R.L. E EKSÒ S.R.L. (MANDANTI)



Il Direttore dei Lavori

Ing. Massimiliano Deledda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Deledda', is written over a horizontal line.

Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Massimiliano Deledda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Deledda', is written over a horizontal line.