

<div><div>Enas Ente Abbas de Sardinia Ente Acque della Sardegna</div></div> <div><div>FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</div></div> <div><div>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</div></div>	
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROGETTI E COSTRUZIONI	
LAVORI: L 163 Diga di Minghetti: PRIMA MESSA IN SICUREZZA DELLO SBARRAMENTO E DEGLI EDIFICI	
E/O MANUFATTI ANNESSI ALLA DIGA". CUP: I72B18000270001	
"INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, DI ILLUMINAZIONE	
ESTERNA E CITOFOONICO". CIG: B367EE4544	
IMPRESA: SECCHI IMPIANTI DI MARCO SECCHI, CON SEDE LEGALE IN VIA MARCO POLO 8D - 08100	
NUORO (NU) P.IVA 01488970912.	
CONTRATTO: LETTERA D'ORDINE N.1 IN DATA 14.10.2024 PROT. N. 13376, ACCETTATA CON NOTA DEL	
16.10.2024 PROT. ENAS NN. 13497 E 13498 E LETTERA D'ORDINE N.2 IN DATA 25.10.2024 PROT. N.	
14041, ACCETTATA CON NOTA DEL 28.10.2024 PROT. ENAS NN. 14067	
IMPORTO LAVORI: € 4.446,26 + IVA PER I LAVORI A MISURA DI CUI ALLA FASE A ED € 360,00 + IVA	
PER COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ED EVENTUALMENTE A € 5.194,00 + IVA PER I	
LAVORI OPZIONALI A MISURA DI CUI ALLA FASE B	
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE	
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: L'Enas, con DDSACP n. 1746 del 15.12.2022, ha	
aggiudicato i lavori denominati "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della	
diga Minghetti" all'impresa Demetra Lavori s.r.l. – Via Nazionale n. 2A5 – 09130 Vallelunga	
Pratameno (CL);	
In data 09.05.2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep. n. 123/2023.	
La consegna definitiva dei lavori è avvenuta il giorno 23.06.2023, data da cui è iniziato il decorso	
del tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito dal contratto d'appalto in n. 270 giorni	
naturali e consecutivi, restando quindi fissato al 18.03.2024;	
Con DDG ENAS n. 352 del 25.03.2022, per i motivi in essa contenuti, è stata disposta la	
risoluzione ex art. 108 c. 4 D. Lgs. n. 50/2016 del suddetto contratto d'appalto Rep. n. 123/2023	
	1 / 8

<div><div><div>Enas <small>Ente Abbas de Sàrdigna Ente Acque della Sardegna</small></div></div><div><div>FSC <small>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</small></div><div><div><small>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</small></div></div></div></div>	
del 09.05.2023.	
A seguito della citata risoluzione contrattuale, nelle more del riaffidamento dei lavori da	
completare è risultato necessario ed urgente, come anche segnalato dal soggetto gestore,	
effettuare almeno il ripristino degli impianti di alimentazione elettrica, illuminazione esterna e	
citofonico, indispensabili per il regolare esercizio e la gestione dello sbarramento.	
PROGETTO DELLE OPERE: al fine di procedere all'affidamento urgente dei suddetti lavori	
denominati "Interventi urgenti di sistemazione degli impianti di alimentazione elettrica, di	
illuminazione esterna e citofonico", il RUP ha coordinato la redazione degli elaborati tecnico-	
economici minimi necessari (capitolato tecnico-amministrativo e stima oneri sicurezza,	
planimetria interventi, computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari), a cura del	
funzionario ENAS Ing. Alessandro Acciu in forza al Servizio Dighe dell'Ente.	
IMPORTO DEL PROGETTO: i suddetti elaborati prevedono un importo dell'appalto stimato in	
euro 9.837,00 + IVA, al netto di € 360,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,	
così suddiviso:	
- euro 4.537,00 per i lavori a misura di cui alla fase A	
- euro 5.300,00 per i lavori opzionali a misura di cui alla fase B.	
APPALTO DEI LAVORI: in forza dell'art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 36/2023, è stato possibile	
procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola, anche senza previa consultazione di due o	
più operatori economici, in quanto l'importo stimato per la prestazione richiesta è risultato	
inferiore alla soglia di € 150.000,00.	
Tra gli operatori economici abilitati sulla piattaforma SardegnaCAT per la categoria merceologica	
alla categoria "AH28 –SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	
E MECCANICI DI EDIFICI" è stata selezionata la ditta Secchi Impianti di Marco Secchi Via	
Marco Polo, 8/D -08100-NUORO - P.IVA 01488970912, in possesso di attestazione di	
qualificazione Cod. ATECO 43.21.01 per l'esecuzione dei lavori in parola.	
2 / 8	





FSC



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

<div><div><div>Enas <small>Ente Abbas de Sardinia Ente Acque della Sardegna</small></div></div><div><div>FSC <small>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</small></div></div><div><div><small>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</small></div></div></div>	
degli impianti esistenti di alimentazione elettrica e di illuminazione esterna;	
GARANZIA DEFINITIVA: Ai sensi dell'art. art 53 comma 4 D.Lgs 36/2023, in considerazione	
della modesta entità dei lavori e della breve durata degli stessi non è richiesta la garanzia	
definitiva per l'esecuzione del contratto.	
CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati con verbale redatto in data 16.11.2024.	
TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: l'art. 7 dell'allegato 2 - "Capitolato	
tecnico-amministrativo e allegati" ha stabilito in 15 giorni il tempo utile per l'esecuzione dei lavori	
a decorrere dalla data di consegna, per cui il termine per l'ultimazione degli stessi è stato fissato	
al 30.10.2024.	
SVOLGIMENTO DEI LAVORI: I lavori in cantiere si sono svolti nel rispetto delle prescrizioni	
riportate in progetto, nel Capitolato tecnico e disciplinare allegato al contratto e in conformità alle	
indicazioni ricevute dalla direzione dei lavori e di seguito specificati:	
Fase A: sono stati realizzati sostanzialmente tutti i lavori previsti in progetto;	
Fase B: a seguito delle verifiche e delle prove di funzionamento effettuate, è emersa la	
necessità di sostituire solamente un tratto di cavo dell'impianto di illuminazione esterna.	
ACCERTAMENTO ULTIMAZIONE DEI LAVORI: In data 12/11/2024 come risulta da apposito	
verbale redatto dal Direttore dei Lavori, è stata accertata la completa esecuzione delle opere	
entro la data stabilita del 30.10.2024.	
VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate modifiche sostanziali rispetto al progetto	
approvato.	
ORDINI DI SERVIZIO EMESSI: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di	
servizio.	
DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di	
forza maggiore.	
LAVORI IN ECONOMIA: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in	
4 / 8	

<div><div><div>Enas <small>Ente Abbas de Sardinia Ente Acque della Sardegna</small></div></div><div><div>FSC <small>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</small></div><div><div><small>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</small></div></div></div></div>				
economia, per opere o lavori non compresi nell'appalto.				
ANTICIPAZIONE SULL'IMPORTO DEI LAVORI: l'appaltatore non ha fatto richiesta di				
anticipazione sull'importo dei lavori prevista dall'art. 125 comma del D.L. 36/2023.				
CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di				
acconto.				
STATO FINALE: redatto in data 04/12/2024 ammonta complessivamente a netti € 3.878,47 +				
IVA così distinti:				
- per lavori a corpo:				
FASE A	€	3.714,29		
FASE B	€	166,65		
SOMMANO lavori			€ 3.880,94	
A dedurre il ribasso d'sta del 2%			€ 77,62	
Importo netto lavori			€ 3.803,32+	
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 360,00	
Da cui risulta il credito dell'impresa			€ 4.163,32	
(diconsi euro tremilaottocentosettantotto/47)				
RAFFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SOMME CONTABILIZZATE:				
per lavori a corpo		contratto	eseguito	differenza
- Fase A	€	4 446,26	3.714,29	-731,97
- Fase B	€	5 194,00	166,65	-5 027,35
		9 640,26		
TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI	€		3.880,94	-5.759,32
a dedurre il ribasso d'asta del 2%	€	192,81	77,62	-115,19
		9 447,45		
TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI	€		3.803,32	-5.644,13
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	360,00	360,00	0,00
		9 807,45		
IMPORTO COMPLESSIVO	€		4.163,32	-5.644,13
5 / 8				

<div><div><div>Enas <small>Ente Abbas de Sardinia Ente Acque della Sardegna</small></div></div><div><div><div>FSC <small>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</small></div></div><div><div><div><small>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</small></div></div></div></div></div>	
RISERVE: l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza apportare alcuna riserva.	
SUBAPPALTI: durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non ha richiesto nessun subappalto.	
INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati incidenti sul lavoro.	
ASSICURAZIONI OPERAI: l'impresa appaltatrice (Registro Imprese (C.C.I.A.A. R.E.A. 22724525) con PAT INAIL con posizione n° 22724525 con codice ditta 19857149	
Posizione INPS: 1661982210	
Posizione INAIL: 22724525	
Il pagamento dello stato finale è subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC, come disposto dall'art. 9 - "Capitolato tecnico-amministrativo e allegati".	
AVVISI AD OPPONENDUM: per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime pertanto non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum previsti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010	
CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in oggetto l'impresa non ha richiesto alcuna cessione di credito.	
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse e in base al verbale di accertamento di ultimazione dei lavori è risultato che:	
<div><div>- le opere eseguite corrispondono, alle prescrizioni contrattuali;</div><div>- nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate negli elaborati progettuali;</div><div>- i prezzi applicati sono quelli di contratto;</div><div>- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel</div></div>	
	6 / 8

<div><div><div>Enas Ente Abbas de Sardinia Ente Acque della Sardegna</div></div><div><div>FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</div></div><div><div>REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</div></div></div>		
	libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.	
	- l'ammontare dei lavori contabilizzati è compreso nelle somme autorizzate;	
	- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale,	
	- dagli esiti dei D.U.R.C. l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai	
	contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti	
	disposizioni;	
	- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi	
	e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;	
	Pertanto, Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Alessandro Acciu,	
	CERTIFICA	
	che gli "interventi urgenti di sistemazione degli impianti di alimentazione elettrica, di	
	illuminazione esterna e citofonico", eseguiti dall'Impresa Secchi Impianti di Marco Secchi, con	
	sede legale in via Marco Polo 8d - 08100 Nuoro (Nu) P.Iva 01488970912, in base alla lettera	
	d'ordine n.1 in data 14.10.2024 prot. n. 13376, accettata con nota del 16.10.2024 prot. enas nn.	
	13497 e 13498 e alla lettera d'ordine n.2 in data 25.10.2024 prot. n. 14041, accettata con nota	
	del 28.10.2024 prot. enas n. 14067, sono stati regolarmente eseguiti e propone la liquidazione	
	del credito dell'Impresa derivante dallo stato finale pari a:	
	€ 4.163,32 + IVA (diconsi euro quattromilacentosessantatre/32)	
	che può essere corrisposto all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione	
	dei lavori di cui trattasi e salvo ulteriori adempimenti previsti dalla legge e la superiore	
	approvazione del presente atto.	
	Cagliari li 09/12/2024	
	Il Direttore dei Lavori	
	Ing. Alessandro Acciu	
	 ALESSANDRO ACCIU 23.12.2024 10:31:14 GMT+01:00	
		7 / 8



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Vist II Responsabile del Procedimento

Ing. Nicoletta Sale



Nicoletta Sale
23.12.2024
10:16:10
GMT+00:00

Per accettazione e presa visione

L'IMPRESA

SECCHI IMPIANTI

DI SECCHI MARCO

Via Marco Polo, 8/D - 08100 NUORO

Cell. 320 8129312

C.F. SCC MRC 93P11 E979T

P.IVA 01488970912

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

D7-63-53-1E-95-0F-5B-83-26-45-60-B5-AB-67-8B-0C-AA-BE-0D-1A

PAdES 1 di 2 del 23/12/2024 10:31:14

Soggetto: ALESSANDRO ACCIU

S.N. Certificato: BAF40CDB

Validità certificato dal 19/09/2023 08:42:50 al 19/09/2026 08:42:50

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 23/12/2024 11:16:10

Soggetto: Nicoletta Sale

S.N. Certificato: 5423911D

Validità certificato dal 20/12/2024 09:46:45 al 20/12/2027 09:46:45

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
