



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Realizzazione e installazione di un impianto di distribuzione di azoto dedicato al locale estrazioni del laboratorio chimico dell'Ente.

CIG: Z0D333DE91; RUP: Dott. Chim. Paola Spanu

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 e impegno: **DSQAE N. 1331 del 04/10/2021;**

Ditta fornitrice: **S.I.A.D. SPA – Via S. Bernardino, 92 – 24126 Bergamo;**

Contratto: **Rep. N. 2337 del 23/11/2021;**

Importo totale della fornitura: **€ 5.787,56 + IVA;**

Capitolo di spesa: **SC10.1908-00.00.01.21/2021 (Spese per conduzione degli impianti delle opere del sistema idrico multisettoriale);**

Lettera d'ordine attivazione contratto: **data 12/10/2021 prot. N. 22180 nelle more della stipula del contratto;**

Scadenza del tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni: La scadenza per l'esecuzione delle prestazioni (ordini fornitura) sarebbe dovuta essere il 26/11/2021 (entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera d'ordine inviata in data 12/10/2021);

Ultimazione delle prestazioni: L'installazione dell'impianto effettuato a regola d'arte è avvenuta in data 29/12/2021 a causa di un ritardo nella consegna di una parte da montare (armadio bombole) che non arrivava per problemi non dipendenti dalla Ditta che ha fatto l'ordine nei tempi corretti;

Penali e ritardo nell'esecuzione delle prestazioni: si sono verificati ritardi che però non sono da imputare alla ditta che in buona fede non poteva prevedere tale ritardo;

Ordini di servizio: nel corso dell'espletamento del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio alla ditta esecutrice;

Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto;

Somma autorizzata: la somma complessiva netta autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 5.787,56 oltre all'IVA di legge;

Regolarità contributiva: la regolarità contributiva della ditta è stata verificata attraverso la richiesta da parte dell'Enas del DURC per le specifiche fasi di avanzamento del contratto;

Visto il contratto in epigrafe;

Visto l'art.5 del contratto in epigrafe;

Visto che la Ditta SIAD SpA ha effettuato il servizio in oggetto come da contratto;

Atteso che l'importo della fornitura ammonta a € 5.787,56 oltre all'IVA di legge;

Visto quanto premesso il sottoscritto Direttore per l'esecuzione del contratto;



Considerato che:

- l'importo della fornitura è compreso nelle somme autorizzate e risulta di € 5.787,56 per imponibile + IVA al 22%;
- gli esiti dei D.U.R.C per le diverse fasi di avanzamento del contratto hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta;
- non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- che la ditta non ha sollevato eccezione alcuna;

Attesta

che la fornitura e installazione di un impianto di distribuzione di azoto dedicato al locale estrazioni del laboratorio chimico dell'Ente per un importo di € 5.787,56 + IVA al 22% eseguito Ditta S.I.A.D. SPA – Via S. Bernardino, 92 – 24126 Bergamo, in base al contratto riportato in epigrafe, è stato eseguito regolarmente e pertanto liquida alla Ditta il credito di € 5.787,56 + IVA per la fornitura all'oggetto dei quali si propone il pagamento alla suddetta ditta esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per il servizio di cui è oggetto la presente.

Cagliari, 30/12/2021

Il DEC e RUP
Dott.ssa Paola Spanu