

## Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

Via Mameli 88 09100 Cagliari

**Contratto per l'affidamento dei "Lavori di revisione di una valvola di ritegno DN 800 PN 10 a ugello Venturi installata presso la centrale di sollevamento Simbirizzi sita in via Bruscu Onnis, località Simbirizzi, in agro di Quartu Sant'Elena"**

**Ditta:** CMO S.r.l. con sede in Viale Elmas n.145 - 09122 Cagliari (P.IVA 03598870925);

Importo dei Lavori: Euro 5.900,00 oltre l'I.V.A. di legge;

Affidamento D.D.S.G.S. n. 457 del 28.04.2022;

Lettera d'ordine Prot. n. 4964 del 03.05.2022;

**CIG Z263619E24**

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Somme impegnate:** con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 457 del 28.04.2022 è stato impegnato tutto l'importo contrattuale;

**Perizie suppletive o di variante:** non sono state redatte perizie suppletive o di variante;

**Descrizione dei lavori:**

- con l'importo contrattuale è stata eseguita la manutenzione straordinaria della valvola di ritegno DN 800 di cui all'oggetto; è stata eseguita la completa revisione della valvola con la sostituzione delle parti deteriorate per guasto od usura come il piattello di ritegno la molla e la tenuta in bronzo. La valvola è stata interamente sabbiata e riverniciata con prodotti per uso alimentare all'interno e vernici epossidiche all'esterno. È stato infine eseguito il rimontaggio in opera della stessa e fatte le prove di funzionamento. Dalle verifiche è emerso il regolare funzionamento della valvola e la rispondenza alle esigenze di esercizio dell'impianto di sollevamento;

**Esecutore del contratto:** i lavori sono stati affidati con determinazione n. 457 del 28.04.2022 del Direttore del Servizio Gestione Sud all'impresa CMO S.r.l. con sede in Viale Elmas n.145 - 09122 Cagliari;

**Cauzione definitiva:** ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, data la tipologia dei lavori, non è stata prevista la costituzione di apposita garanzia fidejussoria;

**Lettera d'ordine:** l'affidamento dei lavori è stato accettato dall'impresa mediante sottoscrizione della lettera d'ordine prot. n. 4964 del 03.05.2022;

**Atti aggiuntivi:** non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale è di euro 5.900,00 oltre IVA;

**Comunicazioni dell'impresa:** non vi sono state comunicazioni ufficiali dell'impresa;

**Verbalì nuovi prezzi:** non sono stati redatti verbalì per nuovi prezzi;

**Consegna dei lavori:** in data 10.05.2022 vennero consegnati i lavori come da verbale di consegna in pari data;

**Tempo stabilito:** il tempo stabilito per l'esecuzione delle lavorazioni era fissato in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

**Sospensioni e riprese dei lavori:** non sono state emesse sospensioni e riprese dei lavori;

**Proroghe concesse:** non sono state concesse proroghe per l'ultimazione delle lavorazioni;

## Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

Via Mameli 88 09100 Cagliari

**Scadenza definitiva del tempo utile:** il termine ultimo per l'esecuzione delle lavorazioni era fissato al 09.06.2022;

**Ultimazione delle lavorazioni:** le lavorazioni sono state ultimate in data 09.06.2022 come da certificato di ultimazione dei lavori;

**Penali e ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni:** non si sono verificati ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni – a norma dell'art. 13 della lettera-contratto la penale giornaliera era stabilita pari a € 30,00;

**Danni di forza maggiore:** non si sono verificati danni di forza maggiore;

**Lavori in economia:** non si sono verificati lavori in economia;

**Anticipazioni in denaro:** non ci sono state anticipazioni in denaro;

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle indicazioni della Direzione Lavori;

**Variazioni apportate:** non si sono verificate variazioni significative;

**Buoni d'ordine:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi buoni d'ordine;

**Stato finale:** lo stato finale viene riassunto di seguito:

Lavori di revisione valvola di ritegno	euro	5.900,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	euro	0,00
Totale	euro	5.900,00

**Certificati di acconto:** durante il corso del contratto non sono stati emessi certificati di acconto;

**Credito dell'impresa:** il credito dell'impresa ammonta a Euro 5.900,00 come si evince dal seguente prospetto:

Importo complessivo lavorazioni, forniture e oneri	euro	5.900,00
Importo complessivo certificati di acconto	euro	0,00
Credito all'impresa	euro	5.900,00

**Confronto tra l'importo finale dei lavori e importo contrattuale autorizzato:** l'importo finale contabilizzato ammonta a euro 5.900,00 e pertanto coincide con l'importo di spesa autorizzato;

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

**Infortuni sul lavoro:** non si sono verificati infortuni sul lavoro;

**Assicurazione degli operai:** l'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL sede di Cagliari n. 19746454 con decorrenza continuativa;

**Assicurazioni sociali:** è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la procedura telematica "DURC online";

**Tempo stabilito per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione:** entro quarantacinque giorni dal certificato di ultimazione dei lavori sarà emesso il Certificato di regolare esecuzione;

**Avvisi ad opponendum:** tutti i lavori sono stati eseguiti su aree dell'Ente per cui si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

**Cessione del credito da parte dell'impresa:** l'impresa non ha richiesto la cessione del credito;



**Ente acque della Sardegna**  
**Servizio Gestione Sud**  
Via Mameli 88 09100 Cagliari

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dal P.I. Urbano Lecca, la funzione di Responsabile del Procedimento è stata svolta dall'Ing. Sandro Bachis in servizio all'Ente acque della Sardegna, nominati con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 457 del 28.04.2022;

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 09.06.2022 sono convenuti il P.I. Urbano Lecca – Direttore dei Lavori e il Sig. Ettore Luca Del Sordo – legale rappresentante dell'impresa.

Con la scorta dei documenti contrattuali si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che le prestazioni furono ultimate nei tempi previsti, corrispondenti a quelle ordinate ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo finale delle prestazioni è compreso nelle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- gli esiti dei D.U.R.C per le diverse fasi di avanzamento del contratto hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta;
- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive;
- che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- che la ditta ha firmato la contabilità senza riserve;

tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori

**C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta CMO S.r.l. con sede in Viale Elmas n.145 - 09122 Cagliari, in base alla lettera d'ordine prot. n. 4964 del 03.05.2022, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	euro	5.900,00
Ammontare dei certificati di acconto effettuati	euro	0,00
<b>Credito all'impresa</b>	<b>euro</b>	<b>5.900,00</b>
<b>(Diconsi euro: cinquemilanovecento/00)</b>		

delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 27.06.2022

L'IMPRESA  
(Timbro e firma)

**C.M.O. Srl**  
Viale Elmas n. 145 - 09122 Cagliari  
C.F./P.I. 03598870925

VISTO: Accertato e confermato:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Sandro Bachis**

 Sandro Bachis  
29.06.2022  
06:16:26  
GMT+01:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**P.I. Urbano Lecca**



La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

<b>F6-30-BE-AD-D0-93-69-E2-26-10-EF-73-9F-25-30-D0-78-8E-B5-CF</b>
--

PAdES 1 di 1 del 29/06/2022 07:16:26

Soggetto: Sandro Bachis

S.N. Certificato: 4ECC6659

Validità certificato dal 24/02/2022 09:02:58 al 21/12/2024 07:05:58

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----