

Enas
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Il Direttore del Servizio Gestione Nord


Oggetto: AQ Relining - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Risanamento Coghinas 1.
Contratto Applicativo n. 3: "Relining Lotto 1 - Interventi di risanamento con relining Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU".
Autorizzazione proroga n° 2 lavori art. 107 comma 5 D.lgs. 50/2016
CUP: I87H21004890005
CIG Accordo Quadro: 9561654E7B – CIG derivato: A04E4ADE71
RUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/30 del 29.01.2025 avente ad oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 15 gennaio 2025. Autorizzazione alla proroga all'esercizio provvisorio, limitatamente al periodo 1° febbraio – 28 febbraio 2025. L.R. n. 14/1995;

Premesso che:

- con DDG n. 193 del 26/02/2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento delle Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" compresi nella D.G.R. 67/29 del 31/12/2020 e affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 293/3660/CRC del 08.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 228 del 14/09/2023 l'Accordo Quadro dei lavori di cui all'oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico ATI ROTECH Srl (Mandataria), ON TECHNOLOGY Srl (Mandante);



Enas
Ente Abbaas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1162 del 06/09/2023, e successivo contratto rep. n. 292 del 21.12.2023 l'Accordo Quadro del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 1: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di Risanamento Coghinas 1" è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante)
- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 31 del 15/01/2024, integrata con Determinazione n. 68 del 22/01/2024 è stato attivato il contratto applicativo n. 1 firmato in data 09/02/2024 per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento denominato Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1 - Sub- lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU, in favore del RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);
- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 138 del 06/02/2024, è stato disposto l'affidamento del contratto applicativo n. 3, sottoscritto in data 12/02/2024 prot. n. 2005 per l'esecuzione dei lavori denominati Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1 - Sub- lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU all'operatore economico ATI ROTECH Srl (Mandataria), ON TECHNOLOGY Srl (Mandante);


Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 2290 in data 15/02/2024 ha trasmesso il verbale di consegna parziale dei lavori in oggetto firmato dalle parti in data 13/02/2024;
- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 6816 in data 20/05/2024 ha trasmesso il verbale di consegna definitiva dei lavori in oggetto firmato dalle parti in data 14/05/2024 che fissava l'esecuzione dei lavori in 210 giorni naturali e consecutivi e fissava il termine per l'ultimazione dei lavori al 09/12/2024;

Atteso che:

- con nota del 08/11/2024 l'operatore economico ATI ROTECH Srl (Mandataria), ON TECHNOLOGY Srl (Mandante) aveva richiesto una proroga di 90 (novanta) giorni sul termine ultimo per l'esecuzione delle opere per le motivazioni ivi espresse;
- con nota prot. 14811 del 12/11/2024, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dei lavori;
- con DDSGN n. 1605 del 04/12/2024 è stata autorizzata la concessione della proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n° 3 relativi all'intervento "Relining Lotto 1 - Interventi di risanamento con relining Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU", fissando il nuovo termine contrattuale al 09/03/2025;
- con nota del 07/02/2025 l'operatore economico ATI ROTECH Srl (Mandataria), ON TECHNOLOGY Srl (Mandante) ha richiesto, in via cautelativa, un'ulteriore proroga di 30 (trenta) giorni sul termine ultimo per l'esecuzione delle opere per le motivazioni ivi espresse;

Vista la nota prot. 2295 del 17/02/2025 con la quale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dei lavori per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate, a condizione che l'Appaltatore non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Considerato che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

Atteso che:

- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere positivo rilasciato dal Direttore dei Lavori, esprime parere favorevole alla concessione della proroga n° 2 di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dei lavori e che gli stessi, pertanto, dovranno quindi essere ultimati entro il giorno 08/04/2025;
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Dato atto che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

DETERMINA

- di autorizzare a favore dell'ATI ROTTECH Srl (Mandataria), ON TECHNOLOGY Srl (Mandante) la concessione della proroga n° 2 di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n° 3 relativi all'intervento **"Relining Lotto 1 - Interventi di risanamento con relining Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTO DI RELINING A LU BAGNU"**
- di dare atto che per effetto della proroga di 30 giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 08/04/2025.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

AC-49-14-43-C9-2B-E2-85-58-77-16-44-E8-40-30-C4-1D-A7-26-0B

CAdES 1 di 1 del 26/02/2025 19:54:39

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 5C010130

Validità certificato dal 08/02/2025 11:41:17 al 08/02/2028 11:41:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
