



ENAS ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO GESTIONE NORD



P.O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5
LINEA DI ATTIVITA' 4.1.5.B

**L134 Q1.A3: RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI
3B NORD OCCIDENTALE, 3C NORD OCCIDENTALE, 2C TIRSO, 7A
FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI**

**Q1.A3 - SISTEMA 3C NORD OCCIDENTALE ADEGUAMENTO PRESA
IRRIGUA CUGA CUP: I24H15001140002 - CIG: Z2A2D17179**

DEFINITIVO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Geom. Sebastiano SAU

dott. ing. Roberto CRISTIANI

RAPPORTO:

DATA: 15/12/2020

AGG:

TAVOLA

L

L134 Q1.A3: RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI 3B NORD OCCIDENTALE, 3C NORD OCCIDENTALE, 2C TIRSO, 7A FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI

Q1.A3 - SISTEMA 3C NORD OCCIDENTALE ADEGUAMENTO PRESA IRRIGUA CUGA

		settimane		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ATTIVITA'	importo	%												
			GIORNI	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	75
ACCANTIERAMENTO	Importi	Inc. %												
Attività burocratiche e presa in possesso del cantiere	0,00	0,00	7											
OG 6- lavori idraulici														
RIPLUITURA DEL SOTTOBOSCO	1.162,00	0,54	7											
DEMOLIZIONE TESTA	2.426,32	1,13	7											
RIMOZIONE DI TUBAZIONE IN PFRV DIM 2400	22.075,20	10,24	14											
TROSPORTO E CONFERIMETNO A DISCARICA MATERIALI DI	16.064,28	7,45	7											
FORMAZIONE DI DRENAGGI	6.620,00	3,07	7											
FORMAZIONE TESTATA	2.843,45	1,32	7											
FORNITURA DI TUBO IN P.R.F.V. DI TIPO CENTRIFUGATO, DN	96.000,00	44,53	28											
RINTERRO CONDOTTA	10.968,15	5,09	21											
PROFILATURA E PROTEZIONE CONDOTTA	42.305,76	19,62	14											
RIPRISTINO RECINZIONI	3.787,30	1,76	7											
RIPRISTINO STRADELLO DI SERVIZIO	5.220,80	2,42	7											
ONERI DELLA SICUREZZA	6.126,74	2,84	77											
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE														
collaudo e consegna delle opere	0,00	0,00	7											
TOTALE LAVORI	€ 215.600,00	100,00												

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

