



Ente acque della Sardegna
Ente abbas de Sardigna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5
LINEA DI ATTIVITA' 4.1.5.b

L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi
3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso,
7A Flumendosa-Campidano-Cixerri
q1.a3 - SISTEMA 3C NORD OCCIDENTALE
Adeguamento presa irrigua Cuga

Allegati grafici

GANNT

Allegato:

ALL M.1

scala:

1;50

Copertina q1.3.dwg

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: geom. Sebastiano Sau

Redazione a cura di:

Collaborazioni tecniche: Dott. Giovanni Giordano - geom. Ilaria Ortu Sig. - Francesco Idda

Progettista:

Responsabile della Sicurezza in fase di:

progettazione: geom. Giulio Fattori

esecuzione:

ALLEGATO "A"

Comune di Uri
Provincia di Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri
q1.a3 - SISTEMA 3C NORD OCCIDENTALE Adeguamento presa irrigua Cuga

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna.

CANTIERE: Diga del Cuga, Uri (Sassari)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Fattori Giulio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere - Direttore Generale Cittadini Maurizio)

Geometra Fattori Giulio

Via Mameli, 88
09123 Cagliari (Cagliari)
Tel.: 070.6021.1 - Fax: 070.670758
E-Mail: giulio.fattori@enas.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	11/01/2021	11/01/2021
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/01/2021	12/01/2021
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	13/01/2021	13/01/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	14/01/2021	14/01/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	15/01/2021	15/01/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	15/01/2021	15/01/2021
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/01/2021	15/01/2021
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	15/01/2021	15/01/2021
Rimozione condutture e pozzetti						
Demolizione testata	1	E	3	3	18/01/2021	20/01/2021
Smontaggio di pezzi speciali in acciaio	1	E	2	2	21/01/2021	22/01/2021
Rimozione di conduttura idrica in PRFV	1	E	10	14	21/01/2021	03/02/2021
Opere d'arte						
Pozzetti di drenaggio e opere d'arte	1	E	5	5	01/02/2021	05/02/2021
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	5	5	08/02/2021	12/02/2021
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	10	14	03/03/2021	16/03/2021
Posa condutture						
Posa di conduttura idrica in PRFV	1	E	20	26	08/02/2021	05/03/2021
Rinterri e rinfianchi						
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	11	15	22/02/2021	08/03/2021
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	10	12	01/03/2021	12/03/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	18/03/2021	19/03/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

