



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Oggetto: *Fornitura, carico, trasporto e scarico presso i magazzini di Donori e Senorbi di apparecchiature e materiale idraulico per il Servizio Gestione Sud - Settore 1 e 2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT). Importo complessivo di € 138.999,06 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Idrosistemi S.r.l. CIG 9021096BE9 Concessione maggiori tempi contrattuali. RUP Ing. Sandro Bachis*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 43 del 5 dicembre 2022, concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1.915 del 15.12.2021 la "Fornitura, carico, trasporto e scarico presso i magazzini di Donori e Senorbi di apparecchiature e materiale idraulico per il Servizio Gestione Sud - Settore 1 e 2", è stata affidata alla ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca) (P.IVA 01666040926) per l'importo contrattuale di € 114.652,06 oltre l'IVA di legge;
- la consegna dei lavori è avvenuta, nelle more della stipula del contratto, in data 27 dicembre 2021, come da relativo verbale di pari data;
- il tempo prescritto per completare la fornitura era fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, pertanto cessanti il giorno 27 marzo 2022;
- il contratto con la ditta è stato stipulato in data 20.04.2022 con Rep. n.2441;

Atteso che

- con nota pec assunta al protocollo Enas con il n. 3424 del 25.03.2022 la ditta richiedeva una proroga della durata contrattuale pari a giorni 60 a causa dei ritardi nel reperimento delle materie prime, nella produzione e nei trasporti dovuti al perdurare dell'emergenza Covid-19 e dell'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;
- con DDSGS n. 516 del 10.05.22 veniva concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per il completamento della fornitura prevista nel contratto, che ha portato la scadenza contrattuale al 25.06.2022; la proroga è stata perfezionata con Atto aggiuntivo Rep. n.2482 del 28.06.2022;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Atteso inoltre che:

- con nota pec assunta al protocollo Enas con il n. 7076 del 22.06.2022 la ditta richiedeva una proroga della durata contrattuale pari a giorni 180 a causa dei ritardi nel reperimento delle materie prime, nella produzione e nei trasporti dovuti all'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;
- ai sensi dell'art. 4 del contratto l'importo complessivo della fornitura, di € 114.652,06 oltre all'IVA di legge, da eseguire sulla base dei prezzi unitari offerti (preventivo e modulo offerta Prot. Enas n. 511 del 19/01/2022 All. B - B/1 al contratto), poteva essere esteso sino all'importo di € 139.000,00 oltre l'I.V.A. di legge;
- con DDSGS n. 1018 del 13.09.22 veniva concessa una proroga di 189 giorni naturali e consecutivi per il completamento della fornitura prevista nel contratto, che ha portato la scadenza contrattuale al 31.12.2022 e veniva esteso il contratto Rep. n.2441 del 20.04.2022, stipulato con la ditta Idrosistemi S.r.l. sino all'importo di € 138.999,06, oltre l'I.V.A. di legge; la proroga è stata perfezionata con Atto aggiuntivo Rep. n.2573 del 24.11.2022;

Considerato che:

- permangono ad oggi le difficoltà lamentate durante l'anno relativamente ai ritardi nel reperimento delle materie prime e dell'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;
- a fronte della situazione internazionale attuale non risulta ipotizzabile il completamento della fornitura contrattuale neppure nei maggiori tempi già assentiti;

Vista:

- la richiesta di proroga dei termini di scadenza della fornitura di 90 giorni rispetto al periodo contrattuale presentata dalla ditta Idrosistemi S.r.l. con nota pec assunta al protocollo Enas con il n. 14688 del 07.12.2022, in cui si evidenzia l'influenza degli accadimenti di cui al considerato precedente su reperimento dei prodotti oggetto del contratto;
- la relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sandro Bachis, allegata alla presente, con la quale si propone
 - di concedere un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto in oggetto di 150 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 30 maggio 2023;
 - di sanare il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022, data di scadenza del contratto, e la data di stipula dell'atto aggiuntivo di proroga;

Considerato che:

- il ritardo nell'ultimazione della fornitura non arreca alcun danno economico all'Amministrazione;
- la ditta Idrosistemi S.r.l. ha riconosciuto che le circostanze che hanno determinato il ritardo nel completamento della fornitura, pur non essendo imputabili alla medesima, non la esonerano completamente dalla responsabilità nei confronti di questo Ente;

DETERMINA

- di concedere un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto in oggetto di 150 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 30 maggio 2023, e di sanare il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022, data di scadenza del contratto, e la data di stipula dell'atto aggiuntivo di proroga;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i relativi provvedimenti di competenza.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS.N.33/2013.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio *ad interim*
Fernando Mura

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

0E-3F-FC-E0-28-B7-2E-83-F6-D5-BD-CC-CF-69-A1-65-C0-96-66-A7

CAdES 1 di 1 del 20/02/2023 18:14:23

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
