



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale regionale (SIMR) finanziati attraverso il Piano Regionale delle Infrastrutture. Convenzione RAS Ass.to LL.PP. — ENAS in data 23 ottobre 2015 “L134 q1.a5: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A FlumendosaCampidano- Cixerri. Sistema 2C Tirso: Riqualificazione canale adduttore – tratto terminale”

Concessione proroga termine di ultimazione lavori (Art. 107 c. 5 D.lgs. 50/2016)

CUP I54H15002400002 CIG 941689291B.

Rup Ing Massimiliano Deledda

- VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/7 del 05.01.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 46/CS/2023 del 18 dicembre 2023. Autorizzazione all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2024. L.R. n. 14/1995;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1478 del 17/11/2022, dichiarata efficace con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1826 del 19/12/2022, l'Ente ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., Via Legnone n. 4 CAP 20158 Milano (MI) P. IVA 10836260967;
- con contratto rep. n. 145469 del 01/03/2023, l'Ente ha affidato i lavori di denominati “L134 q1.a5: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A FlumendosaCampidano- Cixerri. Sistema 2C Tirso: Riqualificazione canale adduttore – tratto terminale”, all'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l.;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 11512 del 22/11/2022 è stato assunto l'impegno di spesa in favore dell'Impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., Via Legnone n. 4 CAP 20158 Milano (MI) P. IVA 10836260967 per l'importo di €. 859.476,21 (più IVA 22% pari a €. 189.084,77, per complessivi €. 1.048.560,98);
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 16/01/2023 come da verbale in pari data;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, per cui la data di ultimazione è stata fissata al 16/05/2023;
- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 16.03.2023;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per giorni 235 duecentotrentacinque);
- richiamato il verbale di ripresa lavori del 06/11/2023, che ordina la ripresa delle lavorazioni in modo da darli ultimati entro il giorno 06.01.2024

Vista la domanda di proroga avanzata dall'impresa, assunta in data 29/12/2023 con prot. n. 18185 con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

Considerato che

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue;
- la proroga sulla data contrattuale di ultimazione lavori non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale;

Ritenuto necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste;

DETERMINA

di concedere all'impresa edile INFRASTRUTTURE M&B s.r.l., Via Legnone n. 4 CAP 20158 Milano (MI) P. IVA 10836260967 una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimati i lavori in oggetto, per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al 05/04/2024;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio[Scegliere un
elemento.]
Fernando Mura
[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

28-40-F6-5D-D2-C1-A4-9D-41-8A-1D-2F-28-C0-A6-1B-DC-B7-89-77

CAdES 1 di 1 del 11/01/2024 13:02:08

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
