



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Deledda & Morittu Mario S.n.c.
Zona Ind.le Birdis, snc
08017 SILANUS (NU)
deleddaemorittu@lamiaptec.it

e, p.c.

Direttore Servizio Gestione Nord
SEDE

Oggetto: Lavori denominati "L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga" - CUP 24H15001140002 – CIG 8667996096. RUP Geom. Sebastiano Sau
Ditta appaltatrice: Deledda & Morittu Mario s.n.c.
Importo contrattuale dei lavori euro 155.986,01 + IVA
Contratto n° rep. 2274 del 26.08.2021
Verbale consegna lavori 30/11/2021
Scadenza tempo utile contrattuale: 05/11/2024

Il sottoscritto Geom. Sebastiano Sau, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga di giorni 90, espressa dalla ditta appaltatrice con nota del 04/11/2024, preso atto che:

- con verbale in data 30.11.2021, è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- in data 08.02.2022, è stata concessa una proroga dei termini contrattuali per le motivazioni in essa riportate, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 30.03.2022;
- con verbale in data 22.03.2022, per i motivi in esso esposti si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- con verbale in data 19.12.2022, per le motivazioni ivi esposte si è proceduto alla ripresa dei lavori;
- con verbale in data 20.12.2022, per i motivi in esso esposti si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- con verbale in data 28.10.2024, per le motivazioni ivi esposte si è proceduto alla ripresa dei lavori;

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice IPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E-mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- la presa irrigua Cuga è indispensabile per consentire, in emergenza, l'approvvigionamento idropotabile dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale, in occasione della messa fuori esercizio dell'acquedotto Coghinas 2;
- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa;
- il tempo utile per il termine dei lavori è fissato per il giorno 05.11.2024;
- atteso che, come prescritto dall'art 4 del contratto di appalto, *"l'esecuzione delle lavorazioni dell'appalto deve essere effettuata nel periodo invernale (nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo)"*;
- sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori all'accoglimento della richiesta;

concede una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c., Zona Ind. Birdis, snc, Silanus (NU), ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno quattro del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque (04.01.2025).

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Cagliari, 5 novembre 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Sebastiano Sau



Sebastiano Sau
05.11.2024
11:47:01
GMT+02:00

Il Direttore del Servizio

Ing. Fernando Mura



FERNANDO
MURA
05.11.2024
12:01:53
GMT+02:00

L'Impresa: *Deledda&Morittu Mario s.n.c.*

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

8B-2D-7E-0F-02-4D-99-5D-B1-C2-F8-73-71-4E-CE-4B-85-D7-9C-40

PAdES 1 di 2 del 05/11/2024 10:47:01

Soggetto: Sebastiano Sau
S.N. Certificato: 714F3A9B
Validità certificato dal 16/01/2024 12:08:05 al 16/01/2027 12:08:05
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 05/11/2024 11:01:53

Soggetto: FERNANDO MURA
S.N. Certificato: 45FDBAE2
Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
