





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



Piano regionale delle infrastrutture: linea d.3
Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestiti dall'Ente acque della Sardegna

**d.3.5 :Adeguamento dei locali della casa di guardia della diga S. Lucia sul torrente Sa Teula
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e sue smi
nei riguardi della salute e sicurezza dei lavoratori
Manutenzione alveo a valle della diga per ripristino
regolare deflusso portate sfiorate**



PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Allegato

A.11

Scala

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti
opere civili

P.Ed. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

**Il Coordinatore della sicurezza in
progettazione**
P.Ed. Alesssandro Fois

**Il Progettista
impianti elettrici**
Ing. Alessandro Acciu

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Agosto 2022

| ID | Nome | Durata 249,00 g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 01 - CASA DI GUARDIA - lavori civili | 245,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 01.01 - PIANO TERRA | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01.01.01 - tinteggiature interne | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01.01.02 - murature, intonaci e rivestimenti | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01.01.03 - infissi | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01.01.04 - impianti idrici e fognari, bagni | 42,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01.01.05 - trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento | 7,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01.01.06 - Lavori in economia | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 01.02 - PIANO PRIMO | 112,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01.02.01 - tinteggiature interne | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01.02.02 - murature e intonaci | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01.02.03 - infissi | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01.02.04 - pavimentazioni e rivestimenti | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01.02.05 - impianti idrici e fognari, bagni | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 01.02.06 - trasporto materiali in discarica e indennità di conferimento | 7,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01.02.07 - Lavori in economia | 63,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 01.03 - LAVORAZIONI ESTERNE | 105,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 01.03.01 - Ponteggio | 105,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 01.03.02 - tinteggiature e intonaci | 91,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 01.03.03 - Isolamento termico | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 02 - CASA DI GUARDIA - lavori elettrici e condizionamento | 91,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 02.01 - PIANO TERRA | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 02.01.01 - impianto elettrico | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 02.02 - PIANO PRIMO | 63,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 02.02.01 - impianto di climatizzazione | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 02.02.02 - impianto elettrico | 42,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 03 - PULIZIA ALVEO A VALLE DELLA DIGA | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | SLucia_003 - Prezzo a corpo per la pulizia dell'alv... compresa l'indennità di conferimento. | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 04 - ONERI SICUREZZA | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]