



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°719 del 14/07/2020

**Oggetto:** *PIANO INFRASTRUTTURE: D.4.1.1 - DIGA GENNA IS ABIS; SOLLEVAMENTO CIXERRI; SOLLEVAMENTO CIXERRI-SULCIS.  
Perizia Suppletiva e di variante - Contratto Rep. N. 26672, Racc. N. 11172 del 10.06.2019 Impegno integrativo di spesa sul capitolo SC20.2312/2020 (CdR:00.00.01.23)  
IMPORTO SUPPLETIVO: 4.430,89 € OLTRE IVA - DITTA: GESUINO MONNI S.R.L.  
CIG:7704852502 - CUP:I74H15000990002 RUP: ING. G.FADDA*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21/05/2020 avente per oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n° 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

#### **Premesso che**

- con Determinazione SPS n. 500-BIS del 05.04.2018 è stato adottato dall'ENAS il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;
- l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato il progetto definitivo-esecutivo in argomento con Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n. 20853 rep. n.804 del 14.06.2018;
- con DDSACP n. 318 del 15/04/2019 dopo le risultanze della gara, si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Gesuino Monni Srl con sede legale in via Spagna 9 – 08040 Arzana (NU) risultata vincitrice come indicato nella stessa delibera con un ribasso del 25,87% sul costo previsto a base d'asta;
- con determinazione DG n. 1183 del 17.11.2016 è stato disposto, di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'ing. Gianfranco Fadda, funzionario SPS subentrante all'Ing. Antonio Loche precedentemente nominato con determinazione DG n. 383 del 29.04.2017;
- con determinazione SPS n.874 del 29.06.2017 l'ing. Alessandro Arru è stato incaricato della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione delle opere in progetto;
- in data 10.06.2019 con contratto Rep. n. 26672 Racc. n.11172 è stato stipulato il contratto con la suddetta impresa;

- con verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/09/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto e stabilita la scadenza del tempo contrattuale al 03/02/2020;
- con determinazione n. 188 del 03/03/2020, vista la domanda di proroga pervenuta in data 26/02/2020 prot. n. 3573 da parte dell'impresa Affidataria, veniva concessa una proroga di 40 giorni naturali consecutivi e fissava la nuova data di ultimazione dei lavori al 11/04/2020;
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 la stessa impresa affidataria Gesuino Monni s.r.l., in data 11/03/2020, chiedeva la sospensione dei lavori con nota prot. n. 4802;
- in data 17/03/2020 il RUP, preso atto della richiesta di sospensione, considerate le condizioni di emergenza sanitaria, visto il verbale di sospensione redatto dal Direttore dei Lavori comunicava, con nota prot. n. 5076 la sospensione dei lavori a partire dal 16/03/2020 fino alla cessazione delle cause di forza maggiore sopra specificate;
- in ottemperanza del Protocollo di Sicurezza MIT del 22 aprile 2020 sui cantieri (allegato 7 al DPCM 26/04/2020 e poi all. 13 del DPCM 17/05/2020), e a seguito della Direttiva RAS LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 (prot. ENAS n. 1653 del 24/04/2020) ricorrevano nella fattispecie le ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016;
- pertanto, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa dei lavori si è resa necessaria l'integrazione del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione (CSE);
- il Direttore dei Lavori e CSE, ha redatto una perizia suppletiva e di variante sulla base della Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 *"Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi"*, ed in particolare sul disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e in ottemperanza altresì alla Direttiva Assessoriale RAS-LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 ;
- con la suddetta perizia sono state previste alcune modifiche non sostanziali al progetto per aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento e i relativi costi, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legate all'emergenza sanitaria e poter riprendere i lavori sospesi in piena sicurezza;
- in data 18.06.2020 il direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, a seguito dell'apposizione della firma sugli elaborati da parte della Ditta e del medesimo DL/CSE la perizia suppletiva di variante dei lavori denominati *"Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis."*, per l'esecuzione delle attività di verifica e validazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; In data 18.06.2020 sono stati sottoscritti il verbale di verifica firmato dal progettista e dal Responsabile del Procedimento e da quest'ultimo anche il verbale di validazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Considerato che**

- con DDSPS n° 569 del 19.06.2020 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e in data 22.06.2020 con nota prot. n. 11292 l'ha trasmessa, insieme ai relativi allegati, all'Assessorato dei LL.PP. Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche RAS per la superiore approvazione;
- l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS n. 1048 Prot. n° 18436 del 03/07/2020;
- alla modifica contrattuale prevista dai suddetti atti risulta applicabile il soprarichiamato art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016;
- ai fini dell'impegno di spesa integrativo da assumere a favore della Ditta per le maggiori prestazioni in questione, l'incremento dell'importo per l'esecuzione dei lavori è pari ad € 5.405,69 (di cui € 4.430,89 per imponibile ed € 974,80 per IVA).
- l'impegno di spesa in questione trova copertura nell'avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2019 e distribuito al 01.01.2020;

**Ritenuto quindi necessario:**

- di procedere all'integrazione del contratto con la società Gesuino Monni Srl Rep. N. 26672, Racc. N. 11172 del 10.06.2019, conformemente alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di € 4.430,89 + IVA da impegnare sul capitolo SC20.2312/2020 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas";
- trasmettere al competente Servizio SACP il presente atto al fine di formalizzare la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto di cui trattasi.

**Vista** la disponibilità del capitolo SC20.2312/2020 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas" di competenza del SPS.

**DETERMINA**

- di autorizzare l'impegno della somma di € 5.405,69 (di cui € 4.430,89 per imponibile ed € 974,80 per IVA), a favore della Ditta Gesuino Monni Srl con sede legale in via Spagna 9 – 08040 Arzana (NU), sul capitolo SC20.2312/2020 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas";
- la trasmissione della presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza..




La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	Stato	Data di reg.	Data doc.	Numero impegno	Capitolo	Centro resp.	Vincolo	Importo aperto	Numero atto	Tip...	Data Atto	Num. Prot.	Data Prot.	A00	Codice fornitore	Descrizione fornitore	Testo documento	Codice CIG	CUP	Data scad.
		16.07.2020	14.07.2020	<u>3180004703</u>	SC20.2312	00.00.01.23	L132-D4.1	5.405,69	719	0015	14.07.2020	719	14.07.2020	000123	1026	DITTA GESUINO MONNI SRL	INTEGR. CONTR. REP 26672/2019	7704852502	I74H15000990002	16.07.2020



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 814**

Settore Proponente: **Servizio Prevenzione e Sicurezza**

Ufficio Proponente: **Settore messa in sicurezza dei luoghi di lavoro**

Oggetto: **D.4.1.1-DIGA GENNA IS ABIS; SOLLEVAMENTO CIXERRI; SOLLEVAMENTO CIXERRI-SULCIS-PERIZIA DI VARIANTE-CONTR.REP.N.26672 DEL 10.06.19-IMPEGNO DI SPESA CAP.SC20.2312/2020(CDR:00.00.01.23)-IMPORTO PERIZIA:4.430,89 +IVA-DITTA:GESUINO MONNI-CIG:7704852502**

Nr. adozione settore: **31** Nr. adozione generale: **719**

Data adozione: **14/07/2020**

## Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **16/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Vincenzo Sotgiu**