



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

00-00-00 - Amministratore Unico

01-00-00 - Direzione Generale

01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Oggetto: AQ Sostituzioni - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di sostituzione Coghinas 1. Contratto Applicativo n. 3: Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1". Autorizzazione proroga n° 3 lavori art. 107 comma 5 D.lgs. n. 50 /2016: On Technology S.r.l. CUP: I87H21004890005 CIG Accordo Quadro: 9561319A09 – CIG derivato: B69C606F8BRUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore di Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n.67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con la DGR n. 68/31 del 31.12.2025 è stato dato il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 66 del 4 dicembre 2025, concernente Autorizzazione all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2026. L.R. n. 14/1995 e che pertanto, a far data dal 01 febbraio 2026 l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.lgs. n. 118/2011";

PREMESSO CHE:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35 Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 355/4287/CRC del 26.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 260 del 09/11/2023 l'Accordo Quadro dei lavori "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres" - Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1, è stato aggiudicato all'operatore economico On Technology S.r.l.;
- con il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1, Rep. ENAS N. 260 del 09/11/2023, sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti contratti applicativi;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1617 del 06.12.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1191 del 12/09/2023, e successivo contratto rep. n. 297 del 27.12.2023 l'Accordo Quadro del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Sostituzioni lotto 1: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di sostituzione Coghinas 1" è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);

- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 499 del 24/04/2025 è stato disposto l'affidamento del contratto applicativo n. 3, per l'esecuzione dei lavori denominati "Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1", all'operatore economico On Technology S.r.l.;
- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 504 del 28/04/2025 è stato disposto l'affidamento del contratto applicativo n. 3, attivato in via d'urgenza il 05/05/2025, per il servizio di Direzione dei lavori, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, Contabilità dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento denominato "Accordo Quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1", al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);

PRESO ATTO CHE:

- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 7177 in data 27/05/2025 ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 12/05/2025 fissando il termine per l'ultimazione dei lavori 210 giorni pertanto entro il 08/12/2025;
- con nota prot. n. 14747 del 13/11/2025 l'operatore economico On Technology S.r.l. a seguito dell'acclarata emergenza idrica che ha interessato il nord-ovest della Sardegna che non ha consentito all'Ente una programmazione puntuale delle opere previste nel contratto applicativo n° 3, ha richiesto un differimento degli originari termini temporali contrattuali fino alla data del 28 febbraio 2026
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1561 del 24.11.2025 è stata autorizzata a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 82 (ottantadue) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";

- la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'UDL e trasmessa con le note registrate a protocollo dell'Ente con n.1495 in data 02/02/2026, n.1670 del 03/02/2026 e n.1770 del 04/02/2026, redatta a seguito della discesa necessità di ripristinare il funzionale esercizio dell'intero acquedotto Coghinas 1 per far fronte alla impossibilità di comandare l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Coghinas 1 (previsto in progetto) a seguito della mancata disponibilità di risorsa negli invasi del sistema idrico nord-occidentale "Alto Temo-Cuga-Bidighinzu", che avrebbero dovuto provvedere al soddisfacimento dei fabbisogni generalmente garantiti dall'acquedotto oggetto di manutenzione;
- con nota prot. n. 2964 del 19/02/2026, a causa del perdurare della situazione di criticità negli invasi del sistema idrico nord-occidentale "Alto Temo-Cuga-Bidighinzu (per la quale con le delibere di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, n. 51/10 del 18.12.2024 e n. 66/6 del 17/12/2025 veniva dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna progressivamente prorogato fino al 30 luglio 2026) e delle eccezionali condizioni meteorologiche, con continue piogge di forte intensità, ed eventi alluvionali come il ciclone "Henry" che hanno reso impossibile la prosecuzione delle attività in cantiere, nonché delle ulteriori lavorazioni previste nella suddetta variante, l'operatore economico On Technology S.r.l., ha richiesto un ulteriore differimento degli originari termini temporali contrattuali fino alla data del maggio 2026;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 164 del 23.02.2026 è stata autorizzata a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";
- con nota prot. n. 5161 del 20/03/2026, a causa del fatto che:
 - la società Sub affidataria Vippell Srl, incaricata all'esecuzione dei micropali delle camere di sezionamento n° 35B e 47B, unica disponibile in Sardegna, è impossibilitata ad eseguire le attività prime del 20 Aprile p.v.;
 - le attività funzionali, ovvero la messa in esercizio dell'acquedotto dell'acquedotto Coghinas I, verranno completate entro il 04 Aprile 2026;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- durante l'esecuzione delle attività previste nella perizia di variante si sono verificate importanti difficoltà nel dare continuità alle lavorazioni a causa delle giornate di pioggia e vento (n° 37 gg) e dei conseguenti giorni di impraticabilità del cantiere (n° 8 gg)

l'operatore economico On Technology S.r.l., ha richiesto un ulteriore differimento degli originari termini temporali contrattuali fino alla data del 15 maggio 2026;

Vista la nota prot. 5189 del 21/03/2026 con la quale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali della data prevista di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto della presente determinazione per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

Considerato che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di estensione dei termini temporali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

Atteso che:

- la richiesta di estensione temporale dei termini, è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ing Fernando Mura,, visto il parere positivo rilasciato dal Direttore dei Lavori, esprime parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinias 1", che pertanto, dovranno essere ultimati entro il giorno 15/05/2026;
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Dato atto che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

DETERMINA

- di autorizzare a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas1";

- di dare atto che per effetto dell'estensione dei termini temporali di 45 giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori per l'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 Sublotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas1" dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 15/05/2026.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Il Sostituto

Massimiliano Deledda



Firmato digitalmente da
Massimiliano Deledda
21/03/2026 15:58:09