



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

00-00-00 - Amministratore Unico

01-00-00 - Direzione Generale

01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Oggetto: AQ Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Sostituzione Coghinas 1. Contratto applicativo n. 3: "Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1" Autorizzazione proroga n° 2 lavori art. 107 comma 5 D.lgs. n. 50/2016: On Technology S.r.l. CUP: I87H21004890005CIG AQ: 9561319A09 CIG derivato: B69C606F8BRUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore del Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 29/60 del 31.05.2025 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 12 maggio 2025, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e Bilancio di previsione di cassa 2025". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbae de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35- Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;

- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- con la Determinazione n. 355/4287/CRC del 26.05.2023 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di committenza, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto concernente la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 (trenta) mesi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti "interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", dell'importo complessivo d'appalto pari a € 31.214.000,00 (al netto di IVA), dei quali, relativamente al **Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1** a favore della On Technology S.r.l., per l'importo complessivo di € 7.230.560,00 (oltre IVA di legge), di cui € 6.990.560,00 per lavori, derivante dal ribasso del 12,618% sull'importo posto a base di gara, ed € 240.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1, Rep. ENAS N. 260 del 09/11/2023, sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti contratti applicativi;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1617 del 06.12.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1";
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1191 del 12/09/2023, e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbae de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

successivo contratto rep. n. 297 del 27.12.2023 l'Accordo Quadro del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 1: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" – Interventi di Sostituzione Coghinas 1" è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro-Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);

- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 499 del 24/04/2025 è stato disposto l'affidamento ed è stato impegnato l'importo necessario per il contratto applicativo n. 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1";
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 504 del 28/04/2025, è stato affidato all'operatore economico STP S.r.l. il SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in epigrafe;

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 7177 in data 27/05/2025 ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 12/05/2025 fissando il termine per l'ultimazione dei lavori 210 giorni pertanto entro il 08/12/2025;
- con nota prot. n. 14747 del 13/11/2025 l'operatore economico On Technology S.r.l. a seguito dell'acclarata emergenza idrica che ha interessato il nord-ovest della Sardegna che non ha consentito all'Ente una programmazione puntuale delle opere previste nel contratto applicativo n° 3, ha richiesto un differimento degli originari termini temporali contrattuali fino alla data del 28 febbraio 2026;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1561 del 24.11.2025 è stata autorizzata a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 82 (ottantadue) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1";
- con nota prot. n. 419 del 15/01/2026, il RUP, per le motivazioni ivi esposte, ha chiesto all'Ufficio di Direzione dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Lavori di verificare la possibilità di predisporre una perizia di variante delc.a. n° 3, prevedendo nel caso una rimodulazione dei lavori originariamente previsti al fine di consentire anche l'esecuzione delle ulteriori necessarie attività per il ripristino della funzionalità dell'acquedotto;

- con nota prot. n. 2964 del 19/02/2026, a causa del perdurare della situazione di criticità negli invasi del sistema idrico nord-occidentale "Alto Temo-Cuga-Bidighinzu (per la quale con le delibere di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, n. 51/10 del 18.12.2024 e n. 66/6 del 17/12/2025 veniva dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna progressivamente prorogato fino al 30 luglio 2026) e delle eccezionali condizioni meteorologiche, con continue piogge di forte intensità, ed eventi alluvionali come il ciclone "Henry" che hanno reso impossibile la prosecuzione delle attività in cantiere, nonché delle ulteriori lavorazioni previste nella suddetta variante, l'operatore economico On Technology S.r.l., ha richiesto un ulteriore differimento degli originari termini temporali contrattuali, di n. 75 giorni naturali e consecutivi, fino alla data del 14 maggio 2026;

Vista:

- la nota prot. n. 3088 del 23/02/2025 con la quale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della definizione della citata variante, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali della data prevista di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto della presente determinazione, di n. 31 giorni, fino al 31/03/2026, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di estensione dei termini temporali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

Atteso che:

- la richiesta di estensione temporale dei termini, è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere positivo rilasciato dal Direttore dei Lavori, esprime parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali di 31 (trentuno) giorni naturali e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

consecutivi della data prevista di ultimazione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1", che pertanto, dovranno essere ultimati entro il giorno 31/03/2026;

- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Dato atto che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

DETERMINA

- di autorizzare a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1";
- di dare atto che per effetto dell'estensione dei termini temporali di 31 giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori per l'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1" dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 31/03/2026.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

	Il Direttore del Servizio Fernando Mura
--	--



Firmato digitalmente da
Fernando Mura
23/02/2026 15:02:17