



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Oggetto: AQ Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 2: Interventi di Sostituzione Coghinas 2.
Contratto applicativo n. 1: "Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6"
Autorizzazione proroga n° 1 lavori art. 107 comma 5 D.lgs. n. 50/2016: RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria) e Ingallina Srl, Idroambiente Srl (mandanti)
CUP: I87H21004890005 CIG AQ: 956132924C CIG derivato: B27D15E6D1
RUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore del Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
CONSIDERATO che con la DGR n. 68/31 del 31.12.2025 è stato dato il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 66 del 4 dicembre 2025, concernente Autorizzazione all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2026. L.R. n. 14/1995 e che pertanto, a far data dal 01 febbraio 2026 l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.lgs.n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.lgs. n. 118/2011";

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35- Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- con la Determinazione a contrarre del Direttore SGN n. 1820 del 19/12/2022, L'Ente Acque della Sardegna (Enas), per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto, fra l'altro, di procedere



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbae de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

all'affidamento dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori denominati "AQ Sostituzioni (PNRR - MC24-I4.1- A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", tramite l'istituto dell'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D. lgs. 50/2016, per la durata di trenta mesi, quantificando in € 31.214.000,00 (al netto dell'IVA), l'importo massimo dei lavori affidabili, suddiviso in due lotti da stipulare con un unico operatore per ciascun lotto, come di seguito individuati:

- Lotto 1: Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - € 8.240.000,00, di cui € 8.000.000,00 per lavori oltre ad € 240.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Lotto 2: Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - € 22.974.000,00, di cui € 22.300.000,00 per lavori oltre ad € 674.000,00 per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

procedendo alla scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

- tutte le operazioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della procedura di gara sono state svolte dalla Centrale Regionale di Committenza, istituita con la D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017
- con la Determinazione n. 355/4287/CRC del 26.05.2023 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di committenza, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto concernente la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 (trenta) mesi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti "interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", dell'importo complessivo d'appalto pari a € 31.214.000,00 (al netto di IVA), dei quali, relativamente al **Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2** a favore della RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria) e Ingallina Srl, Idroambiente Srl (mandanti), per l'importo complessivo di € 19.575.480,00 (oltre IVA di legge), di cui € 18.901.480,00 per lavori, derivante dal ribasso del 15,24% sull'importo posto a base di gara, ed € 674.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2, Rep. ENAS N. 270 del 23/11/2023, sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti contratti applicativi;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 867 del 16.07.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6";
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1191 del 12/09/2023, e successivo contratto rep. n. 298 del 27.12.2023 l'Accordo Quadro del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 2: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" – Interventi di Sostituzione Coghinas 2" è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro-Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 931 del 31/07/2024 è stato disposto l'affidamento ed è stato impegnato l'importo necessario per il contratto applicativo n. 1 per

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: "Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6";

- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 891 del 22/07/2024, è stato affidato all'operatore economico STP S.r.l. il SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in epigrafe;

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 8409 in data 25/06/2025 ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 24/06/2025 fissando il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 31/03/2025;
- con nota prot. n. 2951 del 19/02/2026 l'operatore economico affidatario RTI Impresa Pellegrini S.r.l. (mandataria), Ingallina Srl, Idroambiente Srl, (mandanti), a causa della situazione di criticità negli invasi del sistema Temo-Cuga-Bidighinzu che non consentiva una completa interruzione dell'esercizio dell'acquedotto durante l'esecuzione dei lavori e rendeva quindi necessario prevedere, preliminarmente, la predisposizione in corso d'opera di tubazioni temporanee di by pass per il parziale approvvigionamento degli impianti di potabilizzazione, eseguibili, di volta in volta, solo a valle dell'entrata in esercizio dei tratti di by-pass, impedendo quindi di poter operare sui diversi cantieri nella loro interezza, nonché a causa della persistenza delle notevoli precipitazioni successive nel mese di gennaio e parte del mese di febbraio, che hanno interessato l'intero territorio regionale, rendendo il cantiere di fatto impraticabile ha richiesto un differimento degli originari termini temporali contrattuali, di 60 giorni naturali e consecutivi, fino alla data del 30 maggio 2026;

Vista:

- la nota prot. n. 3098 del 23/02/2025 con la quale il Direttore dei Lavori, per le motivazioni ivi riportate e interamente condivise dal RUP, ritiene che si possa giustificare la concessione, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, dell'estensione dei termini temporali della data prevista di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto della presente determinazione, di n. 60 giorni, fino al 30/05/2026, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- la nota prot. n. 3126 del 23.02.2026, con la quale l'Amministratore Unico e il Direttore Generale dell'ENAS hanno formalizzato l'autorizzazione preventiva a rilasciare la proroga, che comporta il superamento del termine ultimo del 31.03.2026 per l'ultimazione dei lavori, fissato nell'atto d'obbligo prot. ENAS n. 7433 del 30.06.2022 regolante la concessione del finanziamento PNRR da parte del MIMS (oggi MIT);

Considerato che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di estensione dei termini temporali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

Atteso che:

- la richiesta di estensione temporale dei termini, è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere positivo rilasciato dal Direttore dei Lavori e la specifica autorizzazione rilasciata l'Amministratore Unico e il Direttore Generale dell'ENAS, esprime parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: "Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6", che pertanto, dovranno essere ultimati entro il giorno 30/05/2026;
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

Dato atto che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

DETERMINA

- di autorizzare a favore del RTI Impresa Pellegrini S.r.l. (mandataria), Ingallina Srl, Idroambiente Srl, (mandanti), la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 1 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: "Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6";
- di dare atto che per effetto dell'estensione dei termini temporali di 60 giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori per l'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: "Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6" dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 30/05/2026.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Fernando Mura



Firmato digitalmente da
Fernando Mura
23/02/2026 19:46:08