



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



## Il Direttore del Servizio Gestione Sud

**Oggetto:** *Fornitura, carico, trasporto e scarico presso i magazzini di Donori e Senorbi di apparecchiature e materiale idraulico per il Servizio Gestione Sud - Settore 1 e 2. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT). Importo complessivo di € 114.652,06 oltre l'I.V.A. di legge. Ditta Idrosistemi S.r.l. CIG 9021096BE9 Proposta di concessione maggiori tempi contrattuali ed estensione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 4 del contratto. RUP Ing. Sandro Bachis*

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

### Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1.915 del 15.12.2021 la "Fornitura, carico, trasporto e scarico presso i magazzini di Donori e Senorbi di apparecchiature e materiale idraulico per il Servizio Gestione Sud - Settore 1 e 2", è stata affidata alla ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca) (P.IVA 01666040926) per l'importo contrattuale di € 114.652,06 oltre l'IVA di legge;
- la consegna dei lavori è avvenuta, nelle more della stipula del contratto, in data 27 dicembre 2021, come da relativo verbale di pari data;
- il tempo prescritto per completare la fornitura era fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, pertanto cessanti il giorno 27 marzo 2022;
- il contratto con la ditta è stato stipulato in data 20.04.2022 con Rep. n.2441;

### Atteso che

- con nota pec assunta al protocollo Enas con il n. 3424 del 25.03.2022 la ditta richiedeva una proroga della durata contrattuale pari a giorni 60 a causa dei ritardi nel reperimento delle materie prime, nella produzione e nei trasporti dovuti al perdurare dell'emergenza Covid-19 e dell'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;
- con DDSGS n. 516 del 10.05.22 veniva concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per il completamento della fornitura prevista nel contratto, che ha portato la scadenza contrattuale al 25.06.2022; la proroga è stata perfezionata con Atto aggiuntivo Rep. n.2482 del 28.06.2022;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Considerato che:**

- permangono ad oggi le difficoltà lamentate ad inizio anno relativamente ai ritardi nel reperimento delle materie prime, nella produzione e nei trasporti dovuti al perdurare dell'emergenza Covid-19 e dell'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;
- a fronte della situazione internazionale attuale non risulta ipotizzabile il completamento della fornitura contrattuale neppure nei maggiori tempi già assentiti;

**Vista:**

- la richiesta di proroga dei termini di scadenza della fornitura di 180 giorni rispetto al periodo contrattuale presentata dalla ditta Idrosistemi S.r.l. con nota pec assunta al protocollo Enas con il n. 7076 del 22.06.2022, in cui si evidenzia l'influenza degli accadimenti di cui al considerato precedente su reperimento dei prodotti oggetto del contratto;

**Considerato inoltre che:**

- ai sensi dell'art. 4 del contratto ("Importo del contratto e modalità di pagamento") *l'importo complessivo della fornitura, da eseguire sulla base dei prezzi unitari offerti (preventivo e modulo offerta Prot. Enas n. 511 del 19/01/2022 All. B - B/1 al contratto), è di € 114.652,06 oltre all'IVA di legge; l'Ente si riserva comunque la facoltà di estendere il contratto sino all'importo di € 139.000,00 oltre l'I.V.A. di legge;*

**Vista:**

- la relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sandro Bachis, allegata alla presente, con la quale si propone
  - di estendere il contratto Rep. n.2441 del 20.04.2022, stipulato con la ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca) (P.IVA 01666040926), sino all'importo di € 138.999,06, oltre l'I.V.A. di legge;
  - di concedere un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto in oggetto di 189 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 31 dicembre 2022;
  - di sanare il periodo compreso tra il 25 giugno 2022, data di scadenza del contratto, e la data di stipula dell'atto aggiuntivo di proroga;

**Considerato che:**

- il ritardo nell'ultimazione della fornitura non arreca alcun danno economico all'Amministrazione;
- la ditta Idrosistemi S.r.l. ha riconosciuto che le circostanze che hanno determinato il ritardo nel completamento della fornitura, pur non essendo imputabili alla medesima, non la esonerano completamente dalla responsabilità nei confronti di questo Ente;

**Constatato che:**

- sussistono le condizioni per procedere all'estensione del contratto Rep. n.2441 del 20.04.2022, stipulato con la ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca), per l'importo di € 24.347,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge pari a € 5.356,34 per un importo complessivo di € 29.703,34;
- è necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa per le forniture integrative che verranno effettuate dalla ditta Idrosistemi S.r.l. per l'importo di € 24.347,00 oltre l'IVA di legge pari a € 5.356,34 per un importo complessivo di € 29.703,34;
- le relative spese possono essere imputate ai seguenti capitoli di spesa:

€ 29.703,34 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)  
(Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Visti:**

- la propria determinazione n. 1.915 del 15.12.2021 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa a favore della ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca) (P.IVA 01666040926) per l'importo complessivo di € 139.875,51 (di cui € 114.652,06 di imponibile e € 25.223,45 per I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anni 2021-2022 (CDR 00.00.01.20) (Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR);
- la propria determinazione n. 443 del 26.04.2022 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario al 31.12.2021;
- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;

**DETERMINA**

- di estendere il contratto Rep. n.2441 del 20.04.2022, stipulato con la ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca) (P.IVA 01666040926), sino all'importo di € 138.999,06, oltre l'I.V.A. di legge;
- di concedere un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto in oggetto di 189 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 31 dicembre 2022, e di sanare il periodo compreso tra il 25 giugno 2022, data di scadenza del contratto, e la data di stipula dell'atto aggiuntivo di proroga;
- di integrare l'impegno n. 3210002469 assunto con propria determinazione n. 1.915 del 15.12.2021 a favore della ditta Idrosistemi S.r.l. con sede in S.S. 131 Km 12,500, 09028 Sestu (Ca) (P.IVA 01666040926) con la somma complessiva di € 29.703,34 (di cui € 24.347,00 di imponibile e € 5.356,34 per I.V.A.), sui seguenti capitoli:  
 € 29.703,34 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)  
 (Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i relativi provvedimenti di competenza.

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS.N.33/2013.*

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [ad interim]

[Fernando Mura]

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

C4-1D-74-02-3E-F4-B4-22-D6-3F-E2-37-4E-FE-47-06-4B-F4-4C-3D

CAdES 1 di 1 del 13/09/2022 15:58:48

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 03:10:17 al 09/02/2025 12:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----

N. doc.	▲	▲	Pos. doc.	Importo	Div.T	Importo	D.int	Imp.	Imp.	Imp.	Imp.	Imp.	Adeg. val.	Data doc.	Autore	Descrizione	Trans Ele
3210002469			2	109.875,51	EUR	109.875,51	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			000008	Importo originale	
				29.703,34	EUR	29.703,34	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.09.2022	000013	INTEGRAZIONE FORNITURA	📄
				139.578,85	EUR	139.578,85	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			000008	Importo totale	